

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị**

Ngày 12/02/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại phòng họp Toà nhà Trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị để nghe chủ đầu tư, UBND huyện Cao Lộc và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực thông thương, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và phục vụ hiệu quả việc vận hành Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Công trình được khởi công xây lắp từ tháng 11/2023 và hoàn thành trong năm 2025 để đưa vào khai thác, sử dụng; kết quả triển khai đến thời điểm hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng diện tích phần đường giao thông và mở rộng bãi xe đạt 100%, diện tích phần bãi đỗ đất thừa đạt gần 80%; tổng giá trị xây lắp thực hiện ước đạt gần 28 tỷ, đạt trên 50% giá trị hợp đồng và đang tiếp tục triển khai thi công trên công trường.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Dự án nhìn chung vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm: công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực đầu tuyến mới hoàn thành, trong khi khu vực bãi đỗ thải vẫn còn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm; nhà thầu chưa tập trung cao độ về nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, đồng thời việc cung ứng vật liệu chưa đáp ứng tiến độ thi công theo yêu cầu; Chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai dự án. Yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư):

- Chủ trì, phối hợp với Tư vấn giám sát, đơn vị thi công rà soát, tính toán cụ thể các khối lượng còn lại của công trình, từ đó lập Kế hoạch tiến độ tổng thể cho các công việc còn lại theo quy định, phân đấu hoàn thành các hạng mục chính của dự án (nền, mặt đường) trong **tháng 6/2025**; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 20/02/2025** để theo dõi, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác quản lý dự án, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công.

- Đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo kế hoạch trên.

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan quan liên quan, lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện di dời hệ thống cáp viễn thông tại mặt bằng dự án theo đúng quy định; thời gian hoàn thành trước **ngày 25/02/2025**.

2. Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, tiến độ, thời gian cụ thể để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm mặt bằng thi công cho dự án, gửi về UBND tỉnh chậm nhất **ngày 20/02/2025** để theo dõi, chỉ đạo.

3. Đối với nhà thầu thi công (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ninh Bình):

- Tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công; điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công theo quy định để bảo đảm hoàn thành các hạng mục chính của dự án (nền, mặt đường) theo đúng cam kết dự thầu.

- Chấp hành tốt các quy định bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công, vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và các tuyến đường vận chuyển vật liệu; quy định về an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đầu tư trước khi trình quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định; phân đấu hoàn thành trong **tháng 02/2025**.

5. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, quản lý; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết

các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT<sub>(HVT<sub>Tr</sub>)</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hà Minh Anh**