

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng
cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn
diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn**

Ngày 20/5/2025, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (Hợp phần 3) trên địa bàn các huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan. Tham dự kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư), Tài chính, Xây dựng; đại diện UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan và UBND các xã nơi có dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số công trình¹, nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện, ý kiến tham gia của các thành phần dự kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Mục đích đầu tư của Hợp phần 3 là Sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị hàng hoá các sản phẩm nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trong toàn khu vực thông qua cơ chế đầu tư công và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng; rút ngắn khoảng cách kết nối kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường của nền kinh tế khu vực Đông Bắc Bộ nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng thông qua việc tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn (ARVC).

Trong quá trình thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư) và UBND các huyện, xã nơi có dự án đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, tuy nhiên còn có hạn chế như: công tác giải phóng mặt bằng cho một số công trình chậm so với kế hoạch; nhân lực, thiết bị, máy móc thi

¹ Hạng mục Hồ chứa nước Slam Kha, xã Đề Thám, huyện Tràng Định; công trình đường giao thông thôn Pò Kiền (ĐH01B) huyện Tràng Định; công trình đường Khuổi Con – Nà Nưa, xã Minh Khai - Bản Hoay, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia; công trình đường Tân Đoàn – Tràng Các - Đồng Giáp, huyện Văn Quan.

công trên công trường của nhà thầu còn mỏng, nhiều đoạn đã bàn giao mặt bằng lâu nhưng chưa tập trung thi công.

Để tập trung hoàn thành công trình đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các huyện: Trảng Định, Bình Gia, Văn Quan và UBND các xã nơi có dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện: Trảng Định, Bình Gia, Văn Quan, UBND các xã nơi có dự án:

- Chủ động, tích cực phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thi công giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng (nếu có) để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về lợi ích của việc đầu tư xây dựng công trình để người dân hiểu, ủng hộ, tạo điều kiện về mặt bằng, không cản trở trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ.

- Đối với các công trình có hạng mục di chuyển hạ tầng điện, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để các nhà thầu thi công tuyến đường có mặt bằng thi công đồng bộ. Thực hiện quyết toán các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng điện, **hoàn thành trước ngày 30/6/2025**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư):

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc bộ phận chuyên môn tăng cường giám sát, quản lý chất lượng thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu; đồng thời thực hiện giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch đã đăng ký để nâng cao tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế (nếu có), đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

- Thực hiện bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình thủy lợi đã hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư; hoàn thiện thủ tục quyết toán, giải ngân theo quy định.

- Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc vượt thẩm quyền để tháo gỡ, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

3. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tham mưu đối với nội dung điều chỉnh kết cấu các đoạn mặt đường láng nhựa sang kết cấu mặt đường bê tông xi măng đối với gói thầu LS-ARVC-W01 để đồng bộ kết cấu mặt đường.

4. Các nhà thầu thi công:

Khẩn trương tập trung máy móc, nhân lực, vật tư cần thiết đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ cùng với chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Do thời gian còn lại của dự án không còn nhiều, thời tiết hiện nay có nhiều biến động bất thường do vậy các nhà thầu cần điều chỉnh, bổ sung các phương án thi công để triển khai ngay cả khi gặp thời tiết bất thuận.

4.1. Đối với gói thầu thi công xây lắp công trình đường giao thông thôn Pò Kiền (ĐH01B) huyện Trảng Định.

Yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành khối lượng thi công trong tháng 6/2025.

4.2. Đối với gói thầu thi công xây lắp công trình đường Khuổi Con – Nà Nưa, xã Minh Khai - Bản Hoay, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia.

Yêu cầu nhà thầu thi công đoạn từ Km6 - Cuối tuyến, xây dựng phương án và hoàn thành tập kết vật liệu xong **trước ngày 05/6/2025**; tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp