

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/12/2025, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã Diêm He, Hoàng Văn Thụ; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – Chủ đầu tư; đại diện Lãnh đạo đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Thủy Lợi Lạng Sơn; Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh (gói thầu xây lắp 2); Công ty cổ phần xây dựng Hưng Đạo (gói thầu xây lắp 3).

Sau khi nghe Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự; đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 10/10/2021 và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 736a/QĐ-UBND ngày 26/4/2022. Tiến độ thực hiện dự án hiện nay đang rất chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thường xuyên đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án, công tác đo đạc, trích đo chậm muộn, do đó đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện dự án hoàn thành sớm nhất, đưa dự án đi vào hoạt động, phát huy được mục tiêu, hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Chủ đầu tư

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành **chậm nhất trong ngày 08/12/2025**.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các trình tự, thủ tục giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2025 nhưng chưa giải ngân hết

sang năm 2026.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã: Diêm He, Hoàng Văn Thụ và Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực có dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng: **tập trung ngay nhân lực, máy móc để thi công; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo từng tháng và có cam kết cụ thể thời gian hoàn thành gửi Chủ đầu tư để theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.**

2. UBND các xã: Diêm He, Hoàng Văn Thụ

- Phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực có dự án khẩn trương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn quản lý.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án; giải thích, hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử lý kiến nghị, thắc mắc để tạo sự đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư thực hiện thi công

- **UBND xã Hoàng Văn Thụ** hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư **chậm nhất ngày 20/12/2025** như cam kết với Lãnh đạo UBND tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về xin chấp thuận chủ trương Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định hiện hành; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **trong ngày 12/12/2025**.

4. Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện các trình tự, **thủ tục để kéo dài giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2025 nhưng chưa giải ngân hết sang năm 2026** theo quy định.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục sát sao chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực có dự án phối hợp chặt chẽ với UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chi trả kinh phí hỗ trợ, bồi thường tái định cư dự án.

6. Đối với nhà thầu thi công

- **Xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo từng tháng và có cam kết cụ thể thời gian hoàn thành gửi Chủ đầu tư để theo dõi. Hoàn thành trước 15/12/2025.**

- **Huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công các hạng mục trong phạm vi mặt bằng đã được bàn giao bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.**

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, các Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực có dự án để xử lý vướng mắc trong quá trình thi công.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt