

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/3/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, xã Lộc Bình; đại diện nhà thầu thi công - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đối với Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng: mặc dù UBND tỉnh đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, ban hành các văn bản chỉ đạo; dự án cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu; tuy nhiên, tiến độ thi công và giải ngân còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, tiến độ tổng thể chưa bảo đảm theo kế hoạch.

Để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công tổ chức rà soát toàn diện tình hình thực tế, điều kiện mặt bằng thi công; cập nhật, xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết, trong đó xác định rõ lộ trình, giải pháp bù đắp tiến độ chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Đối với đoạn kè tại khu vực xã Lộc Bình: tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm **hoàn thành trong tháng 5/2026**.

Đối với đoạn kè tại khu vực phường Đông Kinh: khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình, thủ tục và hợp đồng đã ký với nhà thầu thi công (Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital); trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, xây dựng phương án tổ chức thi công và tiến độ thực hiện cụ thể, kèm theo cam kết tiến độ của nhà thầu với chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 05/4/2026**.

Yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo trong tháng 6/2026 phải hoàn thành toàn bộ hạng mục chân kè (*bao gồm công tác ép cọc, tường và dầm chân kè*); tăng cường công tác giám sát trong quá trình thi công; kịp thời lập biên bản hiện trường đối với các trường hợp không bảo đảm tiến độ để xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ **định kỳ 10 ngày/lần**; nội dung báo cáo phải nêu rõ khối lượng thực hiện, tình hình giải ngân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có), gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Phối hợp với UBND phường Đông Kinh khẩn trương tổ chức di chuyển các cấu kiện bê tông tại khu đất nhà máy nước (cũ), bàn giao phục vụ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài theo chỉ đạo tại Công văn số 1944/VP-KTCN ngày 19/3/2026.

2. UBND xã Lộc Bình, UBND phường Đông Kinh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời giải thích, hướng dẫn về trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, thắc mắc của người dân; chủ động xem xét, giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

a) UBND xã Lộc Bình

Khẩn trương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện thi công chậm nhất **ngày 10/4/2026**, theo đúng kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 172/TB-VP ngày 17/3/2026.

b) UBND phường Đông Kinh

- Đối với phần diện tích còn lại (01 thửa đất phát sinh khoảng 100 m²/01 hộ): khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Chủ đầu tư **trước ngày 15/4/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và nhà thầu thi công tổ chức di chuyển các cấu kiện bê tông tại khu đất nhà máy nước (cũ), bàn giao mặt bằng phục vụ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài theo chỉ đạo tại Công văn số 1944/VP-KTCN ngày 19/3/2026.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

4. Nhà thầu thi công - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital

Trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi công và tiến độ thực hiện chi tiết, kèm theo cam kết cụ thể về tiến độ với Chủ đầu tư; huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đảm bảo trong tháng 6/2026 phải hoàn thành toàn bộ hạng mục chân kè (*bao gồm công tác ép cọc, tường và dầm chân kè*).

Bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực để khẩn trương thực hiện di chuyển các cấu kiện bê tông tại khu đất nhà máy nước (cũ), bàn giao mặt bằng phục vụ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài theo chỉ đạo tại Công văn số 1944/VP-KTCN ngày 19/3/2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần tại TB 185/TB-VP;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Thúy