

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc

Ngày 22/5/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 và Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn xã Kiên Mộc.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện, nghe Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Qua kiểm tra thực tế cho thấy tiến độ triển khai dự án hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số hạng mục chính còn chậm, đặc biệt là công tác san nền, ký túc xá học sinh trung học cơ sở, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu do địa chất thi công phức tạp phát sinh khối lượng đào phá đá lớn; việc hoàn thiện một số thủ tục pháp lý, đất đai còn chậm; việc huy động nhân công, máy móc trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 7/2026 để đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026 - 2027, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư)

- Tập trung quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, bám sát hiện trường, rà soát chi tiết tiến độ từng hạng mục công trình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp, bảo đảm bù lại phần khối lượng chậm tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu phục vụ thi công; đến ngày 30/5/2026 phải bố trí thường xuyên lực lượng thi công tại công trường tối thiểu khoảng 350 - 400 công nhân, tổ chức thi

công tăng ca, tăng kíp (ngày đêm) để đảm bảo tiến độ đề ra.

- Chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đồng thời, độc lập các hạng mục công trình theo hướng chuyên môn hóa lực lượng lao động; bố trí các tổ, đội thi công riêng biệt cho từng hạng mục, từng nhóm công việc như xây, trát, ốp lát, lắp đặt điện, nước, thiết bị...; hạn chế tối đa tình trạng điều chuyển nhân lực tuần tự từ hạng mục này sang hạng mục khác làm ảnh hưởng tiến độ tổng thể của dự án.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường nhân sự thường trực tại công trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công, vật liệu đầu vào, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiến độ thực hiện; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

- Trong quá trình tổ chức thi công, yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng đối với các hạng mục kỹ thuật ngầm, hạng mục khuất sau khi hoàn thành công trình như hệ thống cấp, thoát nước, chống thấm, thoát nước sàn, hệ thống điện âm tường, đường ống kỹ thuật trong khu vệ sinh, ký túc xá và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm khác; thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, nghiệm thu từng công đoạn trước khi chuyển bước thi công tiếp theo. Đây là các hạng mục khó kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sau khi công trình đưa vào sử dụng, do đó tuyệt đối không vì yêu cầu tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, bảo đảm công trình vận hành ổn định, an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu nối cấp nước, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan khác, bảo đảm đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

2. Các đơn vị thi công

- Tập trung cao độ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xây dựng lại kế hoạch tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công trình, bảo đảm phù hợp với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 7/2026.

- Chủ động huy động, bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực có chuyên môn phù hợp cho từng nhóm công việc; tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời tại công trường; ưu tiên tập trung nhân lực cho các hạng mục đang chậm tiến độ và có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ tổng thể của dự án.

- Trong quá trình thi công phải quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn thiết bị, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, cấp nước, giải ngân vốn và các nội dung liên quan

khác; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý để các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, NNMT, GDĐT;
- Công an tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt