

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng

Ngày 07/3/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư (Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông), Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Chi Lăng và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại Hội trường UBND huyện Chi Lăng để nghe chủ đầu tư, UBND huyện Chi Lăng và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Dự án hoàn thành sẽ kết nối từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch và các xã dọc tuyến đường huyện ĐH.88 (Tông Nọt - Y Tịch) và khu vực lân cận như: xã Vạn Linh, xã Hòa Bình, xã Bằng Hữu, xã Bằng Mạc của huyện Chi Lăng; giúp tăng cường khả năng lưu thông, rút ngắn thời gian, quãng đường đi lại phục vụ sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân từ xã Y Tịch và các xã lân cận đến các khu vực đầu mối tiêu thụ. Dự án cơ bản mở mới tuyến đường đi qua khu vực địa hình núi đá vôi hiểm trở nên có suất vốn đầu tư lớn so với quy mô cấp đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (tổng mức đầu tư trên 164 tỷ đồng cho 7,8km, tương đương với hơn 21 tỷ đồng/1km), qua đó thể hiện sự quyết tâm, ưu tiên của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Chi Lăng. Đồng thời quá trình tổ chức thực hiện dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo UBND tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan như: hỗ trợ thiệt hại cho người dân đối với cây Na bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nổ mìn phá đá, điều chỉnh mức cân đối ngân sách huyện để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng,...

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các nhà thầu trong việc triển khai thi công xây

dựng công trình, đặt biệt là Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh đến thời điểm hiện tại đã thi công được khoảng 75% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ hợp đồng của đơn vị với chủ đầu tư. Tuy nhiên, đánh giá chung việc triển khai thực hiện dự án vẫn còn rất chậm, giá trị khối lượng thi công thấp, không đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và tiến độ thực hiện dự án (các đơn vị thi công: Công ty TNHH Giao thông xây dựng 689, Công ty cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang).

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn của dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

### 1. UBND huyện Chi Lăng

- Tập trung cao độ, khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng còn lại, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án; rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp, phân đấu trong tháng 3/2024 đảm bảo hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh đối với dự án.

- Rà soát cụ thể các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án cần bố trí tái định cư, khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để đảm bảo giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định.

### 2. Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý dự án, trong đó đặc biệt quan tâm đến quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

- Đôn đốc các đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần, tháng để quản lý, theo dõi, kiểm tra, chậm nhất ngày 15/3/2024 gửi Sở Giao thông vận tải và Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời theo dõi, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. Đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, quan tâm nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành qua đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh điểm đầu nối ra Quốc lộ 1 theo quy định, yêu cầu thời hạn hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

### 3. Đối với các nhà thầu thi công

- Tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp thi công, tăng mũi thi công (nếu có thể) để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Yêu cầu đến tháng 6/2024 phải thi công thông tuyến, hoàn thành 100% khối lượng thi công nền đường; tháng 10/2024 hoàn thành thi công toàn bộ các hạng mục của dự án.

- Do đặc thù về địa hình thi công, cần tính toán, phối hợp giữa các đơn vị thi công, gói thầu xây lắp để có phương án tổ chức thi công phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thi công giữa nhà thầu thi công các đoạn tuyến thuộc dự án.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần, tháng gửi chủ đầu tư, tư vấn giám sát để quản lý, theo dõi, đôn đốc.

4. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, quản lý; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo đúng quy định.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Quang Khánh**