

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường
vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc**

Ngày 05/4/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Cao Lộc và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại phòng họp Toà nhà Trung tâm cửa khẩu Hữu Nghị để nghe chủ đầu tư, UBND huyện Cao Lộc và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), là công trình quan trọng góp phần thực hiện Thỏa thuận xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh đã được lãnh đạo hai Tỉnh - Khu ký kết, được lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc quan tâm, chỉ đạo, thúc đẩy. Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) và nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng, chủ động tổ chức triển khai xây dựng công trình, thi công vào ban đêm, hạn chế ít nhất ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực,... Tuy nhiên, đánh giá chung khối lượng thực hiện dự án vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra, trong đó có nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng ở một số vị trí liên quan trực tiếp việc tổ chức thi công, vận chuyển đồ thải chưa hoàn thành (khu vực nhà ở gia đình bà Hoàng Thị Tàu, khu vực bãi đổ thải).

Đề đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, bảo đảm yêu cầu của dự án, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. UBND huyện Cao Lộc

- Khẩn trương hoàn thành rà soát, xử lý các vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân liên quan đến đất rừng phòng hộ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo sự đồng thuận trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các trình tự, thủ tục xây dựng giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định; có phương án cụ thể, quyết liệt để giải quyết dứt điểm vướng mắc, phân đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu **trong tháng 5/2024**.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư)

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó quan tâm tạm ứng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đề nghị của UBND huyện Cao Lộc.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý dự án, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công; chỉ đạo, giám sát chặt chẽ bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và các tuyến đường vận chuyển vật liệu; quan tâm công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành qua đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát quy hoạch, thiết kế tổng thể công trình gắn với phương án xây dựng, mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã được xác định tại đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh để bảo đảm đồng bộ, phù hợp tổng thể khu vực cửa khẩu; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thông báo kết luận **trong tháng 5/2024**.

3. Đối với các nhà thầu thi công:

- Tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Chấp hành tốt các quy định bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công, vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và các tuyến đường vận

chuyển vật liệu; quy định về an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông trong khu vực đường nội bộ cửa khẩu và phạm vi thi công bảo đảm không ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh trật tự trong khu vực.

- Tiếp tục phối hợp tốt với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công dự án; chủ động hướng dẫn, xử lý bảo đảm quy định đối với các nội dung liên quan trong quá trình thi công các hạng mục khu vực tiếp giáp với đường biên giới.

5. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, quản lý; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiều