

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1)

Ngày 12/5/2026, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì kiểm tra thực địa, họp đánh giá tình hình thực hiện Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). Tham dự cuộc kiểm tra có các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 09/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn và đại diện nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo chung tình hình thực hiện dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác giải phóng mặt bằng và thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án; trong đó có UBND phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ đầu tư, đơn vị thi công và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân khối Khòn Pát, phường Đông Kinh đã tích cực phối hợp, bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư, tạo công địa thi công các hạng mục của dự án. Tiến độ thực hiện dự án có nhiều chuyển biến rõ nét so với tháng trước, cụ thể: (i) đã hoàn thành công tác đào bóc lớp đất hữu cơ, thi công san nền phần diện tích đã bàn giao mặt bằng 7,04 ha và tập trung các mũi thi công tại phạm vi đào đất khoảng 3,41 ha, phạm vi đắp đất khoảng 3,63 ha; (ii) kiểm đếm, đo đạc 163/197 hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng tương ứng với diện tích là 21,9 ha/28,7 ha (lũy kế bàn giao mặt bằng là 12,18ha, tăng 5,87 ha so với kỳ báo cáo trước); (iii) tuyên truyền vận động Nhân dân nhận tiền đối với 113/125 ngôi mộ, thực hiện di chuyển được 107/125 ngôi mộ.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện thi công triển khai dự án theo đúng kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Đông Kinh tiếp tục nêu cao tinh

thần, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng bám sát với tình hình thực tiễn và tiến độ triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án; cần lưu ý tập trung hoàn thành dứt điểm hạng mục thoát nước trước mùa mưa bão năm 2026 để hạn chế nguy cơ ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình thi công dự án và khu vực lân cận.

- Tăng cường, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động theo hướng linh hoạt, sát thực tế từng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

2. Đồng chí Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phát huy vai trò của Tổ công tác phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ đạo quyết liệt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng.

3. Giao UBND phường Đông Kinh: hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đường điện trong phạm vi thực hiện dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1) **chậm nhất trong tháng 5/2026**.

4. Giao Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ động xây dựng phương án di dời đường điện trong phạm vi dự án, tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi UBND phường Đông Kinh phê duyệt phương án bồi thường.

5. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Mỹ Sơn tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, phương tiện, thiết bị tổ chức thi công dứt điểm các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng (Công ty TNHH xây dựng Thăng Long) chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thực hiện khởi công xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng **trong tháng 5/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban CD GPMB các dự án trọng điểm tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo dự án;
- Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(NVC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt

