

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia và dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn 2)

Ngày 13/3/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn và dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia và dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn 2). Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc (theo phạm vi địa bàn dự án); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế các công trình, nghe các chủ đầu tư, Lãnh đạo UBND các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia:

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông trong khu vực trung tâm thị trấn Bình Gia, thị tứ Văn Mịch, mở rộng mạng lưới đường giao thông đô thị, tạo lập khu dân cư mới và quỹ đất ở tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn huyện, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo nguồn lực tái đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công cho thấy, dự án được triển khai rất chậm, giá trị khối lượng thi công đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 2% giá trị hợp đồng, giá trị giải ngân của dự án chủ yếu thực hiện tạm ứng hợp đồng xây, nguyên nhân chủ yếu do chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt đoạn thị trấn Bình Gia chưa tổ chức thi công do UBND huyện Bình Gia chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ

theo hợp đồng, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư của dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư):

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bình Gia trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai thi công dự án theo kế hoạch; đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công đoạn tuyến thuộc xã Hồng Phong trong năm 2024 và trong tháng 4/2024 bắt đầu triển khai thi công đối với phần khối lượng thuộc địa bàn thị trấn Bình Gia; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi thực hiện dự án.

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành các trình tự, thủ tục đối với nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định hiện hành.

- Rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan đến cấp phép thi công, đấu nối quốc lộ,...

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai gói thầu Kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết) đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

b) UBND huyện Bình Gia:

- Tập trung cao độ, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án, trong đó:

- + Đối với địa bàn xã Hồng Phong, yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với 14 hộ gia đình còn lại, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2024, trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí cống thoát nước và bàn giao mặt bằng liền mảnh để chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công phù hợp với phương án vận chuyển đất và cân bằng đào đắp trên tuyến.

- + Đối với địa bàn thị trấn Bình Gia, yêu cầu khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng để đảm bảo trong tháng 4/2024 có mặt bằng để nhà thầu thi công bố trí tối thiểu 01 mũi thi công; thời hạn bàn giao mặt bằng trên địa bàn cụ thể như sau: đến hết tháng 4/2024 bàn giao tối thiểu 30%, đến hết quý II/2024 bàn giao tối thiểu 50%, đến hết quý III/2024 bàn giao tối thiểu 80% và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai dự án trong năm 2024. Đối với các vướng mắc tại vị trí đầu tuyến (tiếp giáp với Quốc lộ 1B) liên quan đến sân và Đình làng, yêu cầu UBND huyện Bình Gia rà soát kỹ lưỡng, tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân, đặc biệt là Hội hiếu Phe làng Bình Gia để thực hiện việc di dời Đình làng, giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định, đồng thời tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

- Rà soát kỹ lưỡng đối với các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét theo quy định.

- Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra thực tế hiện trường đoạn đầu tuyến dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giã), huyện Bình

Gia, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Gia khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công phần khối lượng còn lại của dự án (đoạn đầu tuyến từ Km0+00-Km0+80 thuộc địa bàn xã Hồng Phong), yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công của dự án trong tháng 4/2024, kiên quyết không gia hạn thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Nhà thầu thi công: tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công thuộc địa bàn xã Hồng Phong trong năm 2024, trong tháng 4/2024 triển khai tối thiểu 01 mũi thi công trên địa bàn thị trấn Bình Gia, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công, công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong phạm vi dự án.

2. Đối với dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn 2):

Giai đoạn 2 của dự án được triển khai thi công từ tháng 01/2022, đến thời điểm kiểm tra, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ thực hiện hợp đồng, tuy nhiên khối lượng thực hiện không đáp ứng giải ngân 100% nguồn vốn đối với dự án trong năm 2023, phải thực hiện các thủ tục đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư của dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư):

- Đôn đốc các đơn vị thi công (đặc biệt đoạn tuyến thuộc địa bàn huyện Cao Lộc do Công ty cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn thi công) tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công, yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2024; quan tâm nghiêm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành qua đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Văn Quan, Cao Lộc trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan có phương án hỗ trợ (từ nguồn xã hội hoá) đối với các trường hợp vướng mắc còn lại để tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng, triển khai thi công.

b) UBND các huyện Văn Quan, Cao Lộc: tập trung cao độ, khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng còn lại, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án, cụ thể:

- UBND huyện Văn Quan: trong tháng 3/2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, trong đó ưu tiên đối với đoạn cuối tuyến giao với Quốc lộ 1B và các đoạn tránh xe; tuyên truyền, vận động đối Nhân dân sớm bàn giao mặt bằng đoạn còn vướng mắc trên tuyến nhánh thôn Khau Đăng, hạn chế tối thiểu việc điều chỉnh quy mô, giải pháp thiết kế do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

- UBND huyện Cao Lộc: khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tranh chấp đất đai, thực hiện tái định cư phân tán theo quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, chậm nhất ngày 15/4/2024 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

c) Nhà thầu thi công (đặc biệt là Công ty cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn) tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công, yêu cầu hoàn thành dự án trong năm 2024.

3. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, UBND các huyện Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có), kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện các dự án./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiêu