

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường vận chuyển  
hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120  
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc**

Ngày 30/7/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện dự án, UBND huyện Cao Lộc báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng nhu cầu vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để triển khai thực hiện Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120. Qua xem xét báo cáo của các đơn vị về tình hình, kết quả thực hiện dự án, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện dự án cũng như công tác giải phóng mặt bằng của UBND huyện Cao Lộc. Tuy nhiên, đánh giá chung khối lượng thực hiện dự án vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa kịp thời được giải quyết theo tiến độ đã cam kết, ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết không thuận lợi, còn có các nguyên nhân chủ quan như: Chủ đầu tư có thời điểm chưa thực sự sát sao đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công dự án theo đúng cam kết tại hồ sơ dự thầu; UBND huyện Cao Lộc chưa quyết liệt, chủ động xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng; nhà thầu thi công chưa tập trung đầy đủ nhân sự, máy móc thiết bị thi công để triển khai dự án theo đúng cam kết.

Đề đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

### 1. UBND huyện Cao Lộc

Tập trung cao độ, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với diện tích mặt bằng chưa bàn giao cho chủ đầu tư cả ở vị trí tuyến chính và bãi đổ thải, đặc biệt tại tuyến chính thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng; chủ động, khẩn trương kiểm tra, rà soát hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ khác đối với các hộ gia đình có nhà ở bị ảnh hưởng (*nếu đủ điều kiện theo quy định*) để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Định kỳ **trước ngày 22 hằng tháng** tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu **trong tháng 9/2024**.

### 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư)

- Khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công theo nội dung đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 375/TB-UBND ngày 02/7/2024 để việc triển khai thi công dự án đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ.

- Tăng cường công tác quản lý dự án, theo dõi, đôn đốc sát sao nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo theo kế hoạch, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thi công bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường.

### 3. Nhà thầu thi công

- Thực hiện nghiêm túc cam kết với chủ đầu tư và hồ sơ dự thầu về bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu để đảm bảo thi công công trình theo đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

- Khẩn trương thi công đối với các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, đặc biệt là các hạng mục có thể triển khai dứt điểm, không ảnh hưởng đến việc điều chỉnh dự án như kè ta luy dương, rãnh thoát nước,...

- Trong quá trình thi công chấp hành tốt các quy định bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công, vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và các tuyến đường vận chuyển vật liệu. Quản lý phương tiện, nhân sự đảm bảo an ninh trật tự theo các quy định tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với UBND huyện Cao Lộc để đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối

hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

5. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo đúng thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ của dự án./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Văn Chiêu**