

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh, quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2)

Ngày 21/10/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh, quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2). Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Đình Lập và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại Hội trường UBND xã Cường Lợi, huyện Đình Lập để nghe chủ đầu tư, UBND huyện Đình Lập và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Đường đến trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh, quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các dân tộc dọc tuyến đường và những vùng lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đình Lập nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung. Quá trình tổ chức thực hiện dự án luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; các cơ quan liên quan luôn sát sao, kịp thời hướng dẫn, xem xét giải quyết các nội dung vướng mắc, phát sinh, đồng thời dự án cũng được quan tâm bố trí vốn đảm bảo theo kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng được người dân đồng thuận, tiến độ bàn giao mặt bằng đáp ứng kế hoạch triển khai thi công của các đơn vị.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm của UBND huyện Đình Lập trong việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bị ảnh hưởng bởi đoạn chỉnh tuyến và một số vị trí sạt lở tại dự án để bàn giao trước mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch, khó đảm bảo hoàn thành dự án, giải ngân vốn đầu tư trong năm 2024; nguyên nhân chủ yếu do các nhà thầu thi công chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong

triển khai dự án, việc tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu,... chưa đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần đưa huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2025, đồng thời đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí cho dự án trong năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với nhà thầu thi công (Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung)

- Tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2024; đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn của dự án trong năm 2024, tránh trường hợp phải thực hiện các trình tự, thủ tục phức tạp liên quan đến báo cáo, điều chỉnh nguồn vốn.

- Từ ngày 28/10/2024, yêu cầu mỗi đơn vị thi công bổ sung tối thiểu 03 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giám sát việc bổ sung các mũi thi công của nhà thầu thi công, báo cáo UBND tỉnh theo quy định), trong đó tập trung thi công các hạng mục khó khăn như đào đá mở rộng nền đường đoạn cạnh suối thuộc khối lượng thi công của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi. Quá trình thi công yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, đặt biệt là vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư)

- Tăng cường công tác quản lý dự án, trong đó đặc biệt chú trọng đến chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công.

- Đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu, tăng ca tăng kíp thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2024.

3. UBND huyện Đình Lập: tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (đối với hộ gia đình chưa di chuyển tại đầu cầu Pắc Vắn thuộc khối lượng thi công của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung) để nhà thầu thi công triển khai hoàn thành các hạng mục của dự án; khẩn trương hoàn thành các thủ tục về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đoạn chính tuyến do điều chỉnh thiết kế và các đoạn tuyến bị ảnh hưởng bởi sạt lở của dự án.

4. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát, quản lý; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết

các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Huyện ủy Đình Lập;
- Các thành phần dự làm việc;
- Các nhà thầu: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp