

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú
liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, Khuất Xá**

Ngày 05/12/2025, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã: Kiên Mộc, Khuất Xá. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn các xã: Kiên Mộc, Khuất Xá và các đơn vị thi công, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư đối với 02 dự án), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã Kiên Mộc, Khuất Xá báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng 02 dự án, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc xây dựng các trường nội trú vùng biên giới là nhiệm vụ hết sức cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn và chiến lược phát triển bền vững, góp phần phát triển giáo dục và ổn định biên cương. Đây là các công trình yêu cầu tiến độ triển khai rất cấp bách, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8 năm 2026 để kịp thời đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học 2026-2027. Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của các đơn vị có liên quan và thực tế kiểm tra hiện trường cho thấy, tiến độ triển khai các dự án rất chậm, có nguy cơ không hoàn thành thi công xây dựng các công trình trong tháng 7 năm 2025 theo mục tiêu đã đề ra, đặc biệt đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá đã có chủ trương thực hiện sớm, mặt bằng thi công thuận lợi nhưng thực tế vẫn chưa triển khai thi công ngoài hiện trường.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung một số nội dung sau:

1. Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Kiên Mộc

a) UBND xã Kiên Mộc:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; huy động lực lượng, hỗ trợ các hộ gia đình có đất bị thu hồi khẩn trương thu hoạch, chặt cây để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tổ chức triển khai thực hiện; yêu cầu trước ngày 10/12/2025 bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

- Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt Đề án thành lập các trường nội trú liên cấp để có cơ sở thực hiện huy động học sinh học tại trường nội trú vào năm học 2026-2027; yêu cầu thời gian hoàn thành, phê duyệt Đề án chậm nhất ngày 10/12/2025.

- Xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất để có cơ sở thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Cơ bản nhất trí với phương án bố trí các khu chức năng theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (phương án 2) để bảo đảm giảm khối lượng đào đắp, đồng thời ổn định mái taluy đào, ổn định công trình trong quá trình khai thác sử dụng. Yêu cầu Sở tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp các khối nhà chức năng đảm bảo không gian thoáng đãng của nhà trường và an toàn tuyệt đối cho các học sinh, tránh nguy cơ sạt lở, sụt lún, đặc biệt đối với khu nhà nội trú của học sinh.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó yêu cầu chi tiết nội dung công việc cụ thể thực hiện trong tháng 12/2025 và thời gian hoàn thành thi công xây dựng công trình, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2026 làm mục tiêu phấn đấu, gửi các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện, đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh để phối hợp theo dõi, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đơn đốc đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chậm nhất ngày 15/12/2025 trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.

- Đơn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu thi công để tổ chức triển khai thi công công trình ngay trong tháng 12/2025.

c) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh: tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, hoàn thiện phương án khi có kết quả xác nhận về nguồn gốc đất và các điều kiện hỗ trợ của UBND xã Kiên Mộc.

d) Sở Tài chính nghiên cứu, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đối với phần diện tích dự kiến thu hồi thêm để tạo không gian thoáng đãng, đồng thời phù hợp với phương án cân bằng đào đắp theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Kiên Mộc.

e) Nhà thầu thi công: tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu thi công để tổ

chức triển khai thi công công trình ngay trong tháng 12/2025; có phương án hỗ trợ các hộ gia đình có đất bị thu hồi khẩn trương thu hoạch, chặt cây để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

2. Đối với dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện thẩm định; yêu cầu chậm nhất ngày 10/12/2025 phải trình phê duyệt dự án theo quy định;

- Đơn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu thi công để đảm bảo tổ chức triển khai thi công công trình chậm nhất ngày 12/12/2025.

b) Sở Xây dựng: ưu tiên thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình khi nhận được hồ sơ trình theo quy định, đồng thời chủ động phối hợp với chủ đầu tư để xem xét, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với một số hạng mục có thể triển khai thi công sớm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

3. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã Kiên Mộc, Khuất Xá để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- Công an tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà