

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra hiện trường một số dự án đầu tư trên địa bàn xã Lộc Bình

Ngày 13/3/2026, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án đầu tư trên địa bàn xã Lộc Bình. Tham dự có Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo Đảng uỷ và lãnh đạo UBND xã Lộc Bình; đại diện các đơn vị thi công.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo các nội dung liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Giao UBND xã Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án; hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong Quý II năm 2026. UBND xã Lộc Bình có văn bản cam kết tiến độ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trước **ngày 20/3/2026**, để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Định kỳ **ngày 25 hằng tháng** báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện để nắm, chỉ đạo.

- Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn, Công ty TNHH Hà Sơn và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phạm Gia Lạng Sơn (Doanh nghiệp dự án) tập trung nhân lực, huy động máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; đối với các khu vực đã đủ điều kiện thì triển khai ngay, không chờ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường nguồn lực thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn thi công và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực hiện Hợp đồng Dự án (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao) theo quy định của pháp luật; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng thi công xây dựng được nghiệm thu hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo quy định về nguyên tắc thanh toán dự án BT hoàn thành. Định kỳ ngày

25 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện đề nắm, chỉ đạo.

2. Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn:

- Giao UBND xã Lộc Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án; giải thích, hướng dẫn về trình tự, thủ tục xử lý kiến nghị, thắc mắc để tạo sự đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng; quyết định các vướng mắc theo thẩm quyền; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện thi công chậm nhất **ngày 10/4/2026**.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và đơn vị thi công rà soát tình hình thực tế, điều kiện mặt bằng thi công, cập nhật, xây dựng lại Kế hoạch triển khai thi công chi tiết, trong đó xác định rõ các giải pháp bù đắp thời gian chậm so với kế hoạch; đồng thời gửi Kế hoạch triển khai thi công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo, thời gian hoàn thành trước **ngày 20/3/2026**.

3. Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Lộc Bình

- UBND xã Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án, hoàn thành trước **ngày 31/3/2026**; đồng thời tổ chức chi trả, vận động các hộ gia đình, cá nhân liên quan bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công, hoàn thành chậm nhất **ngày 10/4/2026**.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo Nhà thầu thi công tập chung nhân lực máy móc chuẩn bị thi công khi có mặt bằng được bàn giao, để triển khai thi công bù vào những ngày chậm có mặt bằng để dự án triển khai, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ được duyệt.

- Chủ tịch UBND xã Lộc Bình chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành nội dung tại Mục 1, 2 và 3 nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự kiểm tra;
- Thanh tra Tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà