

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Đình Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2**

Ngày 06/6/2026, đồng chí Đình Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2 tại xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất khu vực Tràng Định; Lãnh đạo UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng, Na Sầm và các phòng ban các xã; đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn (chủ đầu tư) và thành phần khác có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Thủy điện Tràng Định 2 có công suất thiết kế 29,8 MW, tổng mức đầu tư 1.180,8 tỷ đồng, là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án là 593,91 ha, trong đó diện tích đất sông, suối là 308,84 ha, diện tích đất cần thu hồi là 285,07 ha; ảnh hưởng trực tiếp đến trên 500 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã Quốc Việt, Kháng Chiến và các địa bàn liên quan. Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ thực hiện dự án.

Qua kiểm tra hiện trường, ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án thời gian qua. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý chủ yếu theo quy định; giá trị thực hiện đạt khoảng 600 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt khoảng 493,5 tỷ đồng; nhiều hạng mục công trình chính đạt tiến độ khá, trong đó khối lượng đào đạt khoảng 75%, khối lượng đắp đạt khoảng 98%, công tác bê tông đạt khoảng 65%; một số hạng mục quan trọng như đập dâng vai phải, công trình dẫn dòng, đập tràn và sân tiêu năng phía vai phải đã hoàn thành theo thiết kế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực đập đầu mối và tuyến đường dây dẫn nói đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện để chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục công trình.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực lòng

hồ vẫn còn chậm so với yêu cầu; việc phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ; việc hoàn thiện hồ sơ trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý thửa đất, cung cấp hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; còn tình trạng phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến lãnh đạo UBND tỉnh đối với những nội dung thuộc trách nhiệm phối hợp, xử lý của các cơ quan chuyên môn và địa phương mà chưa thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo theo quy định. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đưa công trình vào vận hành thương mại trong Quý I năm 2027, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với việc triển khai thực hiện dự án; xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

b) Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Trảng Định, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ theo kế hoạch đề ra.

c) UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến:

- Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đo đạc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Trảng Định và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xác định người sử dụng đất, xác nhận, ký duyệt hồ sơ đo đạc địa chính, trích lục, trích lục có chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất ngay sau khi chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ theo cao trình mực nước dâng bình thường 145m.

- Phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, xác nhận các trường hợp đủ điều kiện để thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả tạm ứng tối thiểu 50% giá trị dự kiến bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đủ điều kiện; hoàn thành việc chi trả tạm ứng đối với 55 hộ dân khu vực xóm Bản Tao, thôn 3, xã Quốc Việt trong tháng 6/2026 theo cam kết giữa chủ đầu tư và địa phương.

- Hoàn thành công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích thuộc khu vực lòng hồ trong tháng 7/2026; phân đầu hoàn thành cơ bản công tác

giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, tối thiểu phải chi trả tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng khu vực lòng hồ ở mức 50% đến 70% kinh phí bồi thường, hỗ trợ (tùy theo từng đối tượng thực tế) trước ngày 30/9/2026 và hoàn thành việc chi trả toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

- Kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài hoặc các hành vi cản trở thi công.

## 2. Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn

- Rà soát, làm rõ, bàn giao đầy đủ cọc mốc phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng cho UBND các xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đo đạc địa chính, trích lục, trích lục có chỉnh lý bản đồ địa chính. Hoàn thành bàn giao hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu trước ngày 15/6/2026; rà soát, chấn chỉnh hoặc thay thế đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Tổ chức lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, hình ảnh hiện trạng đất đai, tài sản, công trình trong phạm vi ảnh hưởng của dự án trước thời điểm giải phóng mặt bằng, trước khi tích nước hồ chứa; thực hiện đầy đủ các cam kết với địa phương và người dân theo quy định.

- Phối hợp với UBND các xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định và các cơ quan liên quan rà soát, xác định các trường hợp đủ điều kiện để thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ; hoàn thành chi trả kinh phí theo quy định, cam kết với 55 hộ dân xóm Bản Tao, thôn 3, xã Quốc Việt trong tháng 6/2026; thực hiện chi trả tạm ứng tối thiểu ở mức 50% đến 70% kinh phí bồi thường, hỗ trợ (tùy theo từng đối tượng thực tế) trước ngày 30/9/2026; đồng thời bố trí đủ kinh phí để hoàn thành việc chi trả toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo các phương án được phê duyệt trong năm 2026.

- Chủ động phối hợp với địa phương giải quyết, hỗ trợ, khắc phục các thiệt hại phát sinh trong quá trình thi công dự án; khẩn trương kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của sự cố rò rỉ dầu, thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) trong tháng 6/2026.

- Tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã có mặt bằng; xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết đối với các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành dự án và đưa nhà máy vào vận hành theo tiến độ được phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết với chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân; không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tiến độ triển khai dự án, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; không để việc thay đổi nhân sự ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đúng và đủ trình tự bồi thường, hỗ trợ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng. Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo chặt chẽ ngay từ ban đầu.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Tràng Định 2 ngay sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ; hoàn thành trong tháng 6/2026. Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định, UBND các xã và chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

5. Giao Sở Công Thương tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan đầu mối theo dõi dự án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; định kỳ hằng tháng tổng hợp tình hình thực hiện dự án, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

6. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ phối hợp; nội dung thuộc thẩm quyền cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; không để tình trạng chậm phối hợp, đùn đẩy trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng trình tự làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần họp;
- CVP, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Anh Tùng**