

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Tràng Định và Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định**

Ngày 13/10/2023, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Tràng Định và Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Tổ công tác và đơn vị liên quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Tràng Định và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình (Trạm y tế xã Kháng Chiến thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Tràng Định và công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định), Đoàn kiểm tra đã họp tại trụ sở UBND huyện Tràng Định để nghe chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Tràng Định) và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Tràng Định) đã chủ động, tích cực triển khai các trình tự, thủ tục có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án vẫn còn những hạn chế nhất định như: phải điều chỉnh, bổ sung nhiều hạng mục cho phù hợp với điều kiện thực tế công trình và công năng sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu do trong quá trình rà soát, đề xuất dự án chưa rà soát kỹ lưỡng về hiện trạng, đề xuất giải pháp chưa phù hợp, chuyển chủ đầu tư (*dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định chuyển chủ đầu tư từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện*) và do năng lực yếu kém của đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo kế hoạch và đảm bảo an toàn lao động, yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập

trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Trảng Định):

- Tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

- UBND huyện Trảng Định khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định đối với Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Trảng Định; chỉ đạo các đơn vị thi công và các nhà thầu khác có liên quan tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; thực hiện cam kết hoàn thành toàn bộ các công trình trước 31/12/2023 và đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn của dự án. Trường hợp xét thấy không đảm bảo giải ngân, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để thực hiện việc điều hoà nguồn vốn ngân sách Trung ương theo quy định.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công đối với dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Trảng Định, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các bất cập trong thiết kế, đảm bảo phù hợp, phát huy công năng sử dụng của công trình (*giải pháp chống thấm, thoát nước thải, cửa thoáng nhà vệ sinh, ... tại hạng mục Nhà nội trú*); rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư, phải đảm bảo lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực để triển khai thực hiện; khẩn trương hoàn thiện, bàn giao một số hạng mục công trình để nhà trường bố trí tạm chỗ làm việc khối nhà hành chính và hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh đối với hạng mục Nhà hành chính cho phù hợp với mặt bằng hiện trạng của nhà trường (*do vướng chỉ giới đường bộ*) để có cơ sở triển khai thi công đảm bảo tiến độ của dự án.

2. Đối với các đề xuất, kiến nghị:

- Đối với kiến nghị của UBND huyện Trảng Định về điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Trảng Định: nhất trí về mặt chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung các hạng mục của dự án để phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy công năng sử dụng trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao UBND huyện Trảng Định rà soát, đánh giá sự cần thiết, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thiết kế điều chỉnh, trình Sở Xây dựng xem xét, thẩm định **chậm nhất ngày 20/10/2023**.

- Đối với các kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh, bổ sung tại dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Trảng Định: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp, rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cùng với nhiệm vụ đã được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 4953/VP-KT ngày 06/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, trong đó lưu ý đối với việc xây dựng mở rộng cổng trường phục vụ nhu cầu sử dụng, đảm bảo công tác phòng cháy

chữa cháy và lắp đặt bình nước nóng tại các phòng nội trú, trường hợp nguồn vốn của dự án không đảm bảo, trước mắt xem xét bổ sung các khối lượng phụ kiện như đường dây, ống chờ... để có phương án lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị sau này; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **chậm nhất ngày 18/10/2023**.

- Đối với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cải tạo, sửa chữa bếp ăn tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Trảng Định: giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất dự án thành dự án độc lập (đề xuất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030).

3. Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý chất lượng, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; chủ động phối hợp, tạo điều kiện với các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án; khẩn trương xem xét, thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Trảng Định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh **trong tháng 10/2023**.

4. Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh): thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân các dự án của Tổ công tác số 2, nhất là đối với 02 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc điều hoà nguồn vốn ngân sách Trung ương theo quy định.

5. Các thành viên Tổ công tác và các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác phối hợp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Xuân Đồng**