

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 9/2023)

Ngày 18/10/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 683/BC-STNMT ngày 11/10/2023. Tham dự họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Kiểm điểm về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh

1. Đánh giá kết quả thực hiện: Trong tháng 9/2023, tổng diện tích bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 9,78 ha của 102 trường hợp thuộc địa bàn 05 đơn vị (*Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn*) tăng so với tháng trước 2,37 ha, cụ thể tại các địa bàn, dự án như: huyện Hữu Lũng (*dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng bàn giao mặt bằng 0,71ha; dự án Khu Tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng bàn giao mặt bằng 0,86ha*); thành phố Lạng Sơn (*dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn bàn giao mặt bằng 0,66ha*); huyện Cao Lộc bàn giao mặt bằng 0,43ha, huyện Lộc Bình bàn giao mặt bằng 3,22 ha bãi đỗ thải (*Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18*); huyện Đình Lập bàn giao mặt bằng 3,9ha (*Dự án Đường giao thông kết nối QL4B đến QL18*); còn 10 dự án không có kết quả bàn giao mặt bằng.

Đánh giá chung tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm, đặc biệt là địa bàn 02 huyện: Cao Lộc và Lộc Bình, không đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của Lãnh đạo tỉnh và các chủ đầu tư; vẫn là điểm nghẽn tại các dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch triển khai của các nhà đầu tư.

2. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian tới

a) UBND các huyện, thành phố cần phải đổi mới cách làm, có kế hoạch cụ thể, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, học tập kinh nghiệm, cách làm của huyện Hữu Lũng đã thực hiện trong thời gian vừa qua rất hiệu quả như: tập trung thu hồi đất nông nghiệp trước, tiếp đó hồi đất ở, di chuyển nhà ở...

b) Thành phố Lạng Sơn: tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, đặc biệt ưu tiên lõi sân golf để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai hạng mục này theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng trong việc kiểm tra, rà soát, khẩn trương giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn.

c) Huyện Lộc Bình: khẩn trương thực hiện cưỡng chế đối 02 trường hợp (hộ ông Lương Văn Chính và hộ ông Dương Văn Bách) trên tìm tuyến chính đã đủ điều kiện theo quy định tại dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km 18); đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để đảm bảo bố trí chỗ ở cho các trường hợp bị thu hồi đất, phải di chuyển nhà ở; thực hiện các nội dung yêu cầu của HĐND tỉnh tại Thông báo số 1039/TB-HĐND ngày 12/10/2023; tập trung xử lý dứt điểm các vị trí vướng mắc đảm bảo thông tuyến chính trong tháng 10/2023, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2023 đối với dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km 18). Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tổ chức giải phóng mặt bằng đối với từng hạng mục cụ thể theo kế hoạch tại dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn. Tiếp tục củng cố hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện tại các dự án trên địa bàn.

d) Huyện Cao Lộc:

- Tại dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km 18): trong tháng 10/2023 khẩn trương thực hiện xong việc rà soát hồ sơ, thủ tục cưỡng chế theo quy định đối với 52 trường hợp còn vướng mắc, trong đó thực hiện cưỡng chế ít nhất 10 trường hợp đủ điều kiện (lưu ý lựa chọn các vị trí tập trung khối lượng thi công lớn); khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh thiết kế, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để bố trí chỗ ở cho các trường hợp bị thu hồi đất, phải di chuyển nhà ở; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2023; thực hiện các nội dung yêu cầu của HĐND tỉnh tại Thông báo số 1039/TB-HĐND ngày 12/10/2023.

- Đôn đốc, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Nguyên Lạng Sơn (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện, cung cấp hồ sơ trích đo để triển khai các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án cụm Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; tiếp tục tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu hành chính - đô thị, thị trấn Đồng Đăng, dự án Khu

chế xuất 1 và các dự án khác trên địa bàn.

e) Huyện Hữu Lũng: thời gian qua đã có cách làm hay, hiệu quả và quyết liệt, đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong tháng 9/2023 để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu Tái định cư dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

g) Huyện Chi Lăng: xem xét, có phương án bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất, phải di chuyển nhà ở tại dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ (đã khởi công) cũng như các dự án khác trên địa bàn.

h) Huyện Bình Gia: giữ nguyên phương án tuyến theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt đối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công dự án.

i) Huyện Đình Lập: trong tháng 9/2023 đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn cơ bản đáp ứng tiến độ. Đề nghị tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án: Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18 và các dự án khác trên địa bàn, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

k) Thời gian báo cáo: UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18 hàng tháng; nội dung báo cáo tập trung chủ yếu vào kết quả, tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án tính đến ngày 18 hàng tháng và khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trước ngày 25 hàng tháng.

Lưu ý: trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND các huyện, thành phố thực hiện báo cáo ngay, không chờ đến ngày 18 gửi báo cáo định kỳ hàng tháng. Trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, không chờ đến thời gian báo cáo định kỳ hàng tháng.

l) Giao Sở Xây dựng tiếp tục làm việc với chủ đầu tư (Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩa) dự án Khu đô thị mới Bến Bắc; nhà đầu tư dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đề nghị Công ty bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án. Trong tháng 10/2023 nếu nhà đầu tư không thực hiện, Sở Xây dựng rà soát Hợp đồng, báo

cáo UBND tỉnh xem xét dừng thực hiện hợp đồng.

Đồng thời Sở Xây dựng tăng cường thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư... trên địa bàn tỉnh.

m) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết của từng dự án từ nay đến cuối năm, trên cơ sở đó quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thực hiện, nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023.

- Đối với 02 dự án BT (*Dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lộc Thôn; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh*): Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí Lãnh đạo Ban phụ trách dự án, tổ chức giao ban 01 tháng/ 01 lần với UBND huyện Lộc Bình, Nhà đầu tư và cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc.

n) Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập để thực hiện giải phóng mặt bằng, khởi công dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B.

p) Các cơ quan liên quan: khi nhận được hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, sớm cho ý kiến để các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo tiến độ.

II. Về phương án giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc xin ý kiến tại cuộc họp:

1. Địa bàn huyện Cao Lộc: vướng mắc về công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp thu hồi tại dự án Khu Chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn:

(1) Trường hợp hộ ông Hoàng Thế Phong: trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh thấy rằng: diện tích đất thu hồi hộ ông Hoàng Thế Phong là 313,9m², mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác. Hiện trạng trên đất nông nghiệp bị thu hồi có các công trình xây dựng năm 2001. Tại thời điểm xây dựng không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong đó UBND huyện Cao Lộc đã xác định: các hạng mục công trình: *Nhà ở, phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm...* là Nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004; các hạng mục công trình, vật kiến trúc: *Bể nước, trụ xây gạch, sân bê tông xi măng, sân lát vỉa xi măng, dàn nho khung sắt hộp, tường rào xây gạch BTXM, bán mái lợp phipro xi măng, cây hương, thổ công* do gia đình ông Phong tạo lập trên đất nông nghiệp là với mục đích phục vụ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

(2) Trường hợp hộ bà Âu Thị Hằng: trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh thấy rằng: diện tích thu hồi là 230,5 m² đã được cấp giấy CNQSD đất năm 2004 với mục đích đất Vườn cho ông Âu Văn Sìn và bà Âu Thị Láy (bố mẹ của bà Hằng), bà Hằng *được bố mẹ để chia cho từ năm 2003*. Hiện trạng trên đất nông nghiệp thu hồi có các công trình vật kiến trúc xây dựng năm 2002. Tại thời điểm xây dựng không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong đó UBND huyện Cao Lộc đã xác định: các hạng mục công trình: *Nhà ở, phòng ngủ ngoài, nhà vệ sinh, nhà tắm...* là nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004; các hạng mục công trình, vật kiến trúc: *giếng khoan, bán mái lợp tôn, tường rào xây gạch bê tông xi măng, sân bê tông xi măng, Thổ công* do gia đình bà Hằng tạo lập trên đất nông nghiệp là với mục đích phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp.

(3) Trường hợp hộ ông Lãng Văn Hai: trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh thấy rằng: diện tích thu hồi 2.151,3 m², hộ ông Lãng Văn Hai đã được cấp giấy CNQSD đất ngày 11/10/2013 với mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác. Hiện trạng trên đất nông nghiệp thu hồi có các công trình xây dựng tháng 3/2014. Tại thời điểm xây dựng không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm.

Trong đó UBND huyện Cao Lộc đã xác định: các hạng mục công trình: *Nhà ở, nhà vệ sinh* là nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014; các hạng mục công trình, vật kiến trúc: *chuồng gà, bể nước xây gạch bê tông xi măng, tường rào xây gạch bê tông xi măng, sân lát vỉa xi măng* do gia đình ông Hai tạo lập trên đất nông nghiệp là với mục đích phục vụ chăn nuôi, tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp.

(4) Trường hợp hộ ông Lãng Văn Lô: trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh thấy rằng: diện tích đất thu hồi là 875,3 m², ông Lô đã được cấp giấy CNQSD đất ngày 04/9/2013 với mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác. Hiện trạng trên đất nông nghiệp thu hồi có các công trình xây dựng năm 2018, gồm: *đường bê tông xi măng, sân bê tông xi măng, bán mái lợp tôn*. Tại thời điểm xây dựng không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm. UBND huyện Cao Lộc xác định các công trình, vật kiến trúc do gia đình ông Lô xây dựng trên đất nông nghiệp với mục đích phục vụ đi lại sản xuất nông nghiệp.

Để cơ chế, chính sách hỗ trợ khác được thực hiện bảo đảm đồng bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và chủ động cho UBND huyện Cao Lộc có căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại có công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp trong cùng Dự án Khu Chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4 Điều 17 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc do các hộ gia đình, cá nhân tạo lập trái phép trên đất nông nghiệp thu hồi tại dự án theo chủ trương chung như sau:

- Về công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp: đồng ý hỗ trợ khác bằng 100% giá trị theo đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp nay thu hồi để thực hiện dự án Khu Chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp như: *kè đá bờ ao, bờ ruộng, bờ vườn; tường rào xây bằng gạch, đá trên bờ các thửa đất*

nông nghiệp để làm ranh giới; bể chứa nước tưới,... do các hộ gia đình, cá nhân tạo lập trước ngày có thông báo thu hồi đất.

- Về công trình vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp không phải phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp:

+ Đồng ý hỗ trợ khác bằng 80% giá trị theo đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ trước ngày 01/7/2004 mà không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm.

+ Đồng ý hỗ trợ khác bằng 50% giá trị theo đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà không bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm.

+ Không đồng ý hỗ trợ khác đối với công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2014.

- Căn cứ các nội dung trên, UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát đối chiếu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc xác định Hạng mục công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp, tính chính xác đối với từng loại, khối lượng và thời điểm hình thành các công trình, vật kiến trúc của từng hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ.

2. Địa bàn huyện Đình Lập:

Trường hợp hộ bà Đặng Thị Thành (con trai là ông Nguyễn Văn Tý, vợ Nguyễn Thị Bích Hồng) tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập:

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh thấy rằng: bà Đặng Thị Thành bị thu hồi diện tích 230,4m² thuộc một phần thửa đất 164, tờ bản đồ địa chính số 218 có tổng diện tích 377,0 m² là đất ở tại nông thôn (*diện tích đất còn lại là 146,6m² sau khi trừ hành lang đường ĐH48 theo thiết kế thì diện tích còn lại của thửa đất là 48,7 m² không đủ điều kiện để ở tại khu vực nông thôn*); đã được UBND huyện Đình Lập phê duyệt phương án giao 01 ô đất tái định cư theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

UBND huyện Đình Lập xác định tại thời điểm thu hồi đất, cá nhân bà Thành và gia đình ông Tý (tổng số 05 người) đang trực tiếp sinh sống tại thửa nhà, đất ở bị thu hồi, ngoài ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp bị thu hồi, cá nhân bà Thành không còn nhà ở nào khác trên địa bàn xã Lâm Ca, huyện Đình Lập. Chấp hành quyết định thu hồi đất, ngày 02/11/2022 hộ ông Nguyễn Văn Tý (con trai bà Thành) đã mua đất ở nơi khác để ổn định đời sống.

Sau khi thảo luận tại cuộc họp, xét thấy gia đình chấp hành tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án, sau khi bị thu hồi đất thì gia đình con trai bà Thành (ông Nguyễn Văn Tý) mới nhận chuyển nhượng nhà, đất ở nơi

khác cùng thuộc địa bàn xã Lâm Ca để ở. Do vậy thống nhất áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để ổn định đời sống đối với hộ gia đình bà Đặng Thị Thành (con trai bà Thành là hộ ông Nguyễn Văn Tý). Giá trị hỗ trợ khác tương đương với khoản tiền hỗ trợ 01 suất tái định cư tại các xã (số tiền là 60.000.000 đồng) theo quy định tại Điều 15, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổ công tác 1134 (đ/c N.C.Trường
CN Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy);
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiêu