

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện
dự án: Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2)**

Ngày 23/10/2023, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng đã tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án: Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của UBND huyện Chi Lăng.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng tại công trình Đền Chi Lăng và nghe lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Đền Chi Lăng (giai đoạn 2); ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Địa danh Chi Lăng nói chung, Khu di tích lịch sử chiến thắng Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nói riêng là nơi lưu giữ những giá trị di sản lịch sử và có địa chính trị chiến lược quan trọng trong các cuộc chiến đấu chống quân xâm lược qua các thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Khu di tích chiến thắng Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh huy động, ủng hộ nguồn lực để đảm bảo tiến độ đầu tư, hoàn thiện các hạng mục và tổ chức khánh thành Đền Chi Lăng (giai đoạn 2) là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thấy rằng một số nội dung nhiệm vụ chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình còn chậm so với yêu cầu, nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công việc, phấn đấu hoàn thành công trình Đền Chi Lăng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các UBND huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với công tác tuyên truyền vận động ủng hộ

- UBND huyện Chi Lăng tiếp tục chỉ đạo, tăng cường và đa dạng phương thức tuyên truyền chuyên sâu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến thắng lịch sử Chi Lăng và Khu di tích Quốc gia đặc biệt – Khu di tích Chi Lăng, đặc biệt là ý nghĩa xây dựng công trình Đền Chi Lăng để ghi nhớ và biết ơn công lao to lớn của những bậc anh hùng, những liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng cho độc lập dân

tộc Việt Nam ngày nay; chủ động tuyên truyền, kêu gọi, vận động sự tham gia ủng hộ, hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn huyện và những người con huyện Chi Lăng đang lao động, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước trong việc xây dựng dự án Đền Chi Lăng. Chủ động, kịp thời cung cấp cho Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đăng tải công khai danh sách những cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, danh mục các hạng mục, danh mục đồ thờ kêu gọi ủng hộ.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng tin bài, phóng sự, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trên mọi kênh thông tin đại chúng nhất là mạng xã hội; đăng tải công khai danh sách những cá nhân, tổ chức đã ủng hộ, đóng góp, đăng tải công khai danh mục, các hạng mục còn thiếu đang kêu gọi sự ủng hộ để từ đó tạo sự lan tỏa, ủng hộ xây dựng Đền.

- Các thành viên Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân để góp phần nâng cao nhận thức và kêu gọi tham gia ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

2. Đối với công tác vận động, huy động và triển khai đầu tư xây dựng

a) Yêu cầu UBND huyện Chi Lăng

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết các nội dung nhiệm vụ, giải pháp về: công tác vận động huy động nguồn xã hội hóa để bổ sung khoản kinh phí còn thiếu (*trách nhiệm người chủ trì, người thực hiện, thời hạn, kết quả đạt được*); đẩy nhanh hoàn thiện trình tự, thủ tục theo quy định để khởi công các hạng mục, phần việc (*các hạng mục thuộc dự án Đền và các hạng mục ngoài hàng rào dự án*), cấp nước, cấp điện, các thiết kế thờ tự, nội dung câu đối, hoành phi, bức đại tự Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị giám sát, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công các hạng mục công trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, nỗ lực hoàn thiện công trình Đền Chi Lăng để tổ chức khánh thành công trình trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo và ban hành Kế hoạch chi tiết trong tháng 10/2023.

- Khẩn trương lập dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông, kè đá, cấp điện khu vực Đền Chi Lăng, hoàn thành phê duyệt **trước ngày 05/11/2023**.

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 371/TB-UBND ngày 31/7/2023 về Kết luận tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng như: chỉ đạo, phát động phong trào trồng cây xanh, cây cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu vực Đền Chi Lăng, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị -

xã hội và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng. Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra, rà soát khắc phục những hạng mục công trình bị hư hỏng, gỗ bị co ngót; nghiên cứu bổ sung thêm hạng mục sơn lại phần gỗ trong Đền thờ để chống mối mọt.

- UBND huyện Chi Lăng trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vốn, lựa chọn đơn vị nhà thầu có năng lực, uy tín, trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ, thi công 03 ca liên tục để đảm bảo hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng, tổ chức khánh thành công trình trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 179/KH-BVĐ ngày 13/12/2022 của Ban Vận động; làm đầu mối tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, sự kiện quan trọng của tỉnh lồng ghép nội dung vận động, huy động ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng; theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Vận động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Chi Lăng để đầu tư các hạng mục đường giao thông, kè đá, cấp điện thuộc dự án xây dựng Đền Chi Lăng.

d) Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng theo chức năng đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án trên theo quy định.

đ) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng, các cơ quan đơn vị liên quan và nhà thầu rà soát, thẩm định, xác định nội dung các hoành phi câu đối, bức đại tự và các thiết bị đồ thờ đảm bảo phù hợp.

e) Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với UBND huyện Chi Lăng hoàn thiện hệ thống thờ tự của Đền Chi Lăng.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BVĐ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KG-VX (NNK).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đồng