

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực
hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các
dự án thuộc Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND
ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh**

Ngày 30/11/2023, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc Tổ công tác số 2. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Tài chính - Cơ quan thường trực Tổ công tác số 2 trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án do Tổ công tác số 2 theo dõi đôn đốc; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện các dự án, thể hiện qua kết quả thực hiện các dự án, tỷ lệ giải ngân tăng; các cơ quan thành viên Tổ công tác đã bám sát Kế hoạch số 119/KH-TCT ngày 29/8/2023 để thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện dự án, đôn đốc, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn các dự án hạ tầng xã hội do Tổ công tác số 2 theo dõi đạt **57,26%** kế hoạch, chậm so với mức trung bình giải ngân của tỉnh (khoảng 63%); tính đến hết ngày 24/11/2023, giá trị giải ngân các dự án thuộc Tổ công tác số 2 theo dõi là 203.723 triệu đồng/358.426 triệu đồng; tỷ lệ giải ngân tăng chậm (*số tuyệt đối tăng 17.688 triệu đồng*). Bên cạnh một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao trên 80% kế hoạch (*UBND huyện Văn Lãng 90,22%, UBND huyện Cao Lộc 81,93%, UBND huyện Bắc Sơn 93,27%*); 07 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình (*Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2,17%, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 25,7%, Sở Thông tin và Truyền thông 6,79%, UBND huyện Tràng Định 44,95%, UBND huyện Lộc Bình 54,63%, UBND huyện Chi Lăng 55,51%, UBND thành phố Lạng Sơn 44,42%*).

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư các dự án, ngoài các nguyên nhân khách quan như thực hiện điều chỉnh các quy hoạch liên quan, thi tuyển phương án

kiến trúc, thực hiện phải tuân thủ nhiều quy định có liên quan và ý kiến thẩm định của các cơ quan cấp trên,... còn có các nguyên nhân chủ quan như các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, quyết liệt để triển khai các dự án, công tác phối hợp chưa đồng bộ, quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư chậm, nhiều chủ đầu tư còn lúng túng, chưa lường trước được các khó khăn, vướng mắc, quá trình thực hiện còn phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án do công tác rà soát, khảo sát thiết kế và đề xuất giải pháp chưa thực sự phù hợp.

Thời gian còn lại của năm để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn của các dự án không nhiều, trong khi số vốn còn lại phải giải ngân theo kế hoạch là rất lớn (152.703 triệu đồng, tương đương với 42,84% kế hoạch), để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư, phân đầu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất có thể, yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung như sau:

1. Các sở, ban ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục bám sát nội dung công việc, tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện và dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn) yêu cầu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 100%, đối với các dự án còn lại do Tổ công tác theo dõi yêu cầu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt trên 95%.

2. Các chủ đầu tư tăng cường phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công cần thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình và đặc biệt thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình, thủ tục đầu tư, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định, không vì tiến độ thi công và giải ngân mà thi công công trình không đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1699/UBND-KT ngày 24/11/2023.

- UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định: khẩn trương thực hiện, hoàn thiện các thủ tục về môi trường đối với dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn.

- Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương hoàn thành các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, giải ngân, tạm ứng hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hoá cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, hoàn thiện các trình tự, thủ tục triển khai dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân đối với dự án Tôn tạo Khu

di tích khu tích khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục phụ trợ tại 08 điểm thuộc Khu di tích.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, khẩn trương tham mưu thi tuyển phương án kiến trúc đối với dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng).

3. Các cơ quan thành viên Tổ công tác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, sát sao hơn nữa trong việc đôn đốc, nhắc nhở và xử lý các vi phạm (nếu có) của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các dự án.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quan tâm, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân các dự án theo kế hoạch, kịp thời tham mưu điều hoà, phân bổ nguồn vốn theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo quy định đề triển khai dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

6. Sở Y tế khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia; theo lĩnh vực quản lý, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các thủ tục hoàn thiện các dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn và dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn; đồng thời khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn 1 và các dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư đã thi công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán.

7. Sở Xây dựng khẩn trương xem xét, đẩy nhanh quá trình thẩm định đối với các công trình/dự án thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định, trong đó lưu ý khẩn trương thực hiện đối với các dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGXX, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp