

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn (khu vực phường Đông Kinh)

Ngày 20/5/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng, tỉnh Lạng Sơn (khu vực phường Đông Kinh). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh; đại diện Nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Mục tiêu chính của dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ngăn chặn sạt lở và xói mòn, đồng thời ổn định bờ kè, cải thiện cảnh quan và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mặc dù Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, công tác giải phóng mặt bằng đã được đảm bảo; tuy nhiên tiến độ thi công và giải ngân vẫn còn thấp, tiến độ tổng thể chậm so với yêu cầu. Để bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

#### 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt; rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện dự án, xây dựng lại kế hoạch chi tiết theo từng hạng mục, từng tuần, xác định rõ khối lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị liên quan.

- Chủ động phối hợp với UBND phường Đông Kinh, các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thi công của nhà thầu; kịp thời lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định hợp đồng đối với các trường hợp không bảo đảm tiến độ, không chấp hành yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Có phương án dự phòng, bổ sung ngay nhà thầu phụ nếu tiến độ thi công không đáp ứng theo kế hoạch đến 30/6/2026.

- Chịu trách nhiệm báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình, tiến độ thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 01 tại Thông báo số 37-TB/TCT ngày 10/4/2026 và yêu cầu của UBND tỉnh<sup>1</sup> về thực hiện việc di chuyển toàn bộ cấu kiện bê tông tại khu đất nhà máy nước (cũ); hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sau khi di chuyển các cấu kiện bê tông.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ định kỳ 10 ngày/lần đảm bảo các nội dung theo yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-VP ngày 26/3/2026.

## **2. Yêu cầu nhà thầu thi công - Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital:**

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi công thời gian qua; khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường.

- Huy động bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp trong điều kiện cho phép, đẩy nhanh tiến độ thi công để bù tiến độ chậm, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án trọng điểm của tỉnh.

**3. UBND phường Đông Kinh** tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác di chuyển cấu kiện bê tông tại khu đất nhà máy nước (cũ), tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công.

**4. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự tại các TB số: 328/TB-VP, 332/TB-VP;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**

---

<sup>1</sup> Công văn số 2897/VP-KTCN ngày 14/4/2026 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 01 tại cuộc kiểm tra, làm việc với các phường: Đông Kinh, Tam Thanh.