

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1

Ngày 01/6/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (gồm địa bàn các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn). Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn Chủ tịch UBND các xã: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (các chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện các dự án, các khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thác nguồn nước và thi công tuyến ống cấp nước, trình tự thủ tục đấu nối nguồn nước và giá bán nước thô cung cấp cho các trường, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cấp nước, công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, điều kiện thi công và thực hiện hợp đồng xây dựng. Đối với các nội dung này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; không đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ chỉ đạo của UBND tỉnh đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần UBND tỉnh xem xét, quyết định thì kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo yêu cầu đề ra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đối với dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Khuất Xá

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo với trách nhiệm là Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các phương án cấp nước cho dự án; trong đó nghiên cứu, so sánh phương án lấy nước từ Bản Khoai và phương án sử dụng nguồn nước từ Trạm bơm nước Pấn Pé (nguồn cấp từ hồ Bản Lải), xác định cụ thể lưu lượng, khả năng cung cấp nước, điều kiện vận hành, phạm vi phục vụ, tổng mức đầu tư và chi phí thực hiện sơ bộ của từng phương án.

Việc lựa chọn phương án phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư, ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo viên, học sinh nhà trường, đồng thời xem xét khả năng phục vụ cấp nước cho khu dân cư khu vực Pấn Pé. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ đầu tư chủ động quyết định lựa chọn phương án theo thẩm quyền; Báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát, phương án xử lý và đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) chậm nhất ngày 04/6/2026.

b) Giao UBND xã Mẫu Sơn và UBND xã Khuất Xá tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt đối với việc thi công tuyến ống cấp nước, lựa chọn phương án cấp nước và địa điểm khai thác nguồn nước phục vụ dự án.

2. Đối với dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc: đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xác định phương án cung cấp nước thô cho nhà trường, thống nhất mức giá nước thô theo quy định làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Đồng thời nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất phương án quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước sạch của nhà trường sau khi công trình hoàn thành, bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2026.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các cơ quan liên quan và UBND xã các xã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, giao đất, xác định ranh giới sử dụng đất và các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2026.

4. Về thực hiện hợp đồng xây dựng: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư chủ động rà soát các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng; việc xử lý khối lượng phát sinh, điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có) phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đấu thầu, hợp đồng xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

5. Giao UBND các xã liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý địa bàn và tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công các dự án.

UBND xã Quốc Khánh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân liên quan đến việc bồi thường đối với cây trồng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công các hạng mục công trình; bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện đúng quy định, đúng phạm vi ảnh hưởng thực tế, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

6. Đối với một số nội dung thiết kế, trang thiết bị phục vụ công trình

Giao Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát phương án thiết kế công trường, bục giảng, hệ thống quạt trần và các hạng mục, thiết bị phục vụ dạy học, sinh hoạt của nhà trường; lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm yêu cầu về công năng sử dụng, mỹ quan, tiết kiệm, hiệu quả và thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt