

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tháng 8/2028)

Ngày 26/8/2026, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các xã, phường: Hữu Lũng, Chi Lăng, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Văn Quan, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Kỳ Lừa, Đông Kinh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đã chủ động, tích cực phối hợp, tập trung rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. So với kỳ báo cáo tháng 7/2026, kết quả triển khai thực hiện được nêu trong dự thảo Báo cáo tháng 8/2026 cho thấy có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành thêm 04 dự án, nâng lũy kế tổng số dự án hoàn thành lên 81/104 dự án (77,9%), còn 23 dự án chưa hoàn thành, giảm 04 dự án so với kỳ báo cáo tháng 7/2026. Một số dự án đã xác định rõ hướng xử lý, có lộ trình, tiến độ cụ thể và từng bước giải quyết được các khó khăn, vướng mắc.

Việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ cấp thiết nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện triển khai các dự án tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, các dự án còn lại đều là những dự án tồn đọng qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều nội dung, thủ tục và trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị. Một số dự án mặc dù đã được chỉ đạo, xác định hướng xử lý nhưng tiến độ còn chậm, chưa chuyển thành kết quả cụ thể trên thực tế.

Thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, chuyển từ rà soát, báo cáo, đề xuất sang xử lý cụ thể và xác định thời gian, trách nhiệm tham mưu, trách nhiệm thực hiện hoàn thành xử lý vướng mắc. Đối với dự án đã xác định rõ điểm nghẽn, hướng xử lý thì phải tập trung giải quyết; nội dung thuộc thẩm quyền thì chủ động xử lý. Đối với dự án không còn khả năng triển khai, nhà đầu tư không còn khả năng hoặc không nghiêm túc thực hiện thì phải xem xét chấm dứt, thu hồi theo quy định, không để kéo dài, tạo điều kiện triển khai các dự án khác, không để lãng phí quỹ đất.

Đối với những nội dung khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền hoặc chưa thống nhất được hướng xử lý: phải chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền; trường hợp cần thiết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; Chủ động nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách, nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở xử lý dứt điểm; không để các dự án tiếp tục dây dưa, kéo dài.

Để tập trung giải quyết dứt điểm các dự án còn khó khăn, vướng mắc trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đôn đốc các dự án đã được tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ triển khai, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

1. Đối với các dự án đã giải quyết, đủ điều kiện đưa ra khỏi Kế hoạch số 116/KH-UBND:

Thông nhất chuyển 04 dự án đã hoàn thành tháo gỡ, xác định được định hướng, trách nhiệm xử lý nêu tại dự thảo Báo cáo của Sở Tài chính và 11 dự án khác ra khỏi danh mục theo dõi thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND, do các khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết, các thủ tục pháp lý liên quan đã được xác định và hiện đang được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định (gồm: *Dự án Mỏ đá Nà Chiêm; Dự án Bến xe Bắc Sơn (xã Bắc Sơn); Dự án Nhà máy sản xuất ván MDF Đạt Phát (xã Hoàng Văn Thụ); Dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, Kho ngoại quan, Khu chế biến xuất khẩu Đạt Phát (xã Hoàng Văn Thụ); Dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II (xã Văn Quan); Dự án Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri; Dự án Khai thác, chế biến quặng Bauxit vùng mỏ các xã huyện Bắc Sơn; dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ (xã Đồng Đăng); Dự án Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ, thành lập bản mới giáp biên vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Tân Minh; Dự án Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Chí Minh; Dự án Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Đào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1202D).*

Giao Sở Tài chính cập nhật, đưa các dự án trên ra khỏi danh mục theo dõi của Kế hoạch số 116/KH-UBND (ghi rõ lý do như nội dung đã thống nhất tại cuộc họp). Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ đã được giao đối với từng

dự án theo chức năng, thẩm quyền và tiến độ; định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với các dự án cần tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (14 dự án): yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ kết luận đối với từng nội dung cụ thể và mốc thời gian thực hiện tại Biểu chi tiết kèm theo Thông báo này, tập trung tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, không hoàn thành hoặc thực hiện không đúng yêu cầu, tiến độ đã xác định.

3. Giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ hằng tháng tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện. Đối với nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, không chờ kỳ báo cáo định kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; các phòng CM;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Anh Tùng

BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GIAO TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /8/2026 của UBND tỉnh)

STT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt/Giấy CNDT lần đầu	Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo	Nhiệm vụ giao tại TB 201/TB-UBND	Tiến độ thực hiện trong tháng	Đề xuất
1	Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ (xã Chi Lăng)	1328/QĐ-UBND ngày 05/7/2021	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND xã Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các Nhà đầu tư tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; phân đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư trước tháng 9/2026. Yêu cầu các Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, cam kết tại Thông báo số 429/TB-VP ngày 15/6/2026.	Theo Báo cáo 696/BC-SXD ngày 21/8/2026 của Sở Xây dựng: UBND tỉnh có văn bản số 7606/VP-KTCN ngày 19/8/2026 tiếp tục đơn đốc. Theo Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 22/8/2026 của UBND xã Chi Lăng: đưa ra lộ trình hoàn thành công tác GPMB là 31/12/2026.	UBND xã Chi Lăng thực hiện công tác GPMB. Hoàn thành dứt điểm trước 30/11/2026.
2	Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ (xã Chi Lăng)	1576/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 (PD KQLCNDT)	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND xã Chi Lăng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Nhà đầu tư tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại trước ngày 15/8/2026.	Nhiệm vụ GPMB trước ngày 15/8/2026 chưa hoàn thành. Theo Báo cáo 696/BC-SXD và Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 22/8/2026 của UBND xã Chi Lăng: lộ trình hoàn thành công tác GPMB là 31/12/2026.	UBND xã Chi Lăng thực hiện công tác GPMB. Hoàn thành dứt điểm trước 30/11/2026. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh làm việc với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

3	Khu đô thị Phú Lộc I + II (phường Kỳ Lừa)	570/QĐ-UB-XD ngày 07/4/2004 và 617/QĐ-UB-XD ngày 15/4/2004	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND phường Kỳ Lừa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Nhà đầu tư rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong quý III/2026.	Theo Báo cáo số 875/BC ngày 19/8/2026 của UBND phường Kỳ Lừa: đã ban hành Báo cáo số 803/BC-UBND ngày 31/7/2026 đề nghị điều chỉnh phương án bồi thường đối với hộ ông Lộc Văn Hiệp; đối với hộ ông Hứa Viết Vòng đã rà soát hồ sơ cưỡng chế, đề nghị Chi nhánh PTQĐ cung cấp hồ sơ còn thiếu.	UBND phường Kỳ Lừa có trách nhiệm hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý III/2026 theo yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-UBND.
4	Khu đô thị Phú Lộc III (phường Kỳ Lừa)	589/QĐ-UB-XD ngày 13/4/2004	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND phường Kỳ Lừa tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong quý IV/2026.	Theo Báo cáo số 875/BC ngày 19/8/2026: đã vận động chi trả được 01 hộ (ông Hoàng Văn Trường, 117m ²); đã hoàn thiện trích đo, tổ chức họp triển khai đối với các hộ còn lại; các hộ nhất trí chủ trương thực hiện dự án.	UBND phường Kỳ Lừa có trách nhiệm hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý IV/2026 theo yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-UBND.

5	Khu đô thị Phú Lộc IV (phường Kỳ Lừa, Đông Kinh)	427/QĐ-UB-XD ngày 23/3/2004	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, đơn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; tập trung triển khai hệ thống thoát nước thải riêng và Trạm xử lý nước thải. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí GPMB trong quý IV/2026.	Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 631/BC-SXD ngày 01/8/2026 về hệ thống thoát nước thải. Đến nay nhà đầu tư chưa hoàn thành lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch.	Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ được giao trong quý IV/2026 theo yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-UBND.
6	Nhà máy cầu kiện bê tông đúc sẵn (xã Chi Lăng)	164/QĐ-UBND ngày 23/01/2018	Đồng chí Đoàn Thanh Sơn	Giao UBND xã Chi Lăng xử lý dứt điểm các nội dung vi phạm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước quý IV/2026. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu rà soát tiến độ, năng lực và việc chấp hành các quy định của Nhà đầu tư, đề xuất phương án tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hoạt động, hoàn thành trong năm 2026.	Ban Quản lý đã có Báo cáo số 394/BC-BQLKKTCK ngày 31/7/2026. Tại Thông báo số 224/TB-UBND ngày 20/8/2026, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND xã Chi Lăng thực hiện quy trình cưỡng chế theo Quyết định số 1004/QĐ-CCXP ngày 13/7/2026, báo cáo trong tháng 8/2026; giao Ban Quản lý hoàn thiện báo cáo chậm nhất ngày 21/8/2026. UBND xã Chi Lăng: trong tháng không có kết quả thực hiện thêm.	Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và UBND xã Chi Lăng hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 224/TB-UBND.

7	Tiểu khu tái định cư khối 2 phường Vĩnh Trại	1924/QĐ-UBND ngày 08/12/2004	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND phường Đông Kinh khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức nghiệm thu và quyết toán dự án, hoàn thành trong quý III/2026.	Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong tháng I/2027 tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 26/8/2026	UBND phường Đông Kinh khẩn trương rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức nghiệm thu, quyết toán và đưa dự án vào sử dụng, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng thời gian đã được điều chỉnh.
8	Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài)	2792/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND phường Đông Kinh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát từng trường hợp còn vướng mắc; thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện; phân đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/8/2026.	Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2018-31/12/2026 tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 07/7/2026; UBND phường ĐK đang thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa hoàn thành nhiệm vụ	UBND phường Đông Kinh khẩn trương hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2026; hoàn thành thi công trong tháng 11/2026; nghiệm thu, quyết toán, đưa dự án vào sử dụng và hoàn thành dự án trong tháng 12/2026, bảo đảm theo thời gian được phê duyệt điều chỉnh.
9	Khu tái định cư Phú Lộc IV - điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4	359/QĐ-UBND ngày 28/3/2013	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao UBND phường Đông Kinh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/8/2026.	UBND Phường Đông Kinh đang thực hiện nhiệm vụ giao, chưa hoàn thành.	UBND phường Đông Kinh hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước 31/8/2026 theo đúng yêu cầu tại Thông báo số 201/TB-UBND.

10	Đường nội thị 19/4	1579/QĐ-UBND ngày 08/10/2014	Đồng chí Trần Thanh Nhân	Giao UBND xã Bình Gia chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát từng trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng; hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/8/2026.	UBND xã Bình Gia đang thực hiện nhiệm vụ giao, chưa hoàn thành.	UBND xã Bình Gia hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trước ngày 31/8/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 201/TB-UBND.
11	Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu	1316/QĐ-UBND ngày 19/7/2017	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án và các cơ quan liên quan theo dõi, bám sát việc xử lý các khó khăn, vướng mắc của Dự án; sau khi các vướng mắc liên quan Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP được tháo gỡ, có kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra Chính phủ, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.	Ngày 20/8/2026, Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP tại văn bản số 5308/STC-QLĐTC. Hiện Thanh tra Chính phủ đang thực hiện thanh tra (Quyết định số 735/QĐ-TTCP ngày 16/7/2026).	Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát việc xử lý các khó khăn, vướng mắc; sau khi tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

12	Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn	1064/QĐ-UBND ngày 08/6/2018	Đồng chí Trần Thanh Nhân	Giao UBND xã Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc; hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/8/2026. Giao Ban Quản lý dự án rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, tài chính, đất đai liên quan đến dự án đối ứng, giá trị khối lượng đã thực hiện và phương án thanh toán Hợp đồng BT, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2026. Giao Sở Tài chính tiếp tục bám sát Bộ Tài chính về Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP.	Ngày 20/8/2026, Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản số 5308/STC-QLĐTC về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP.	UBND xã Lộc Bình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, GPMB; trường hợp các hộ không chấp hành, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Ban Quản lý dự án tiếp tục kiểm tra, giám sát hiện trường. Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến của Sở Xây dựng (Thông báo số 3574/SXD-QLHT ngày 18/8/2026) trình Sở Xây dựng chậm nhất ngày 30/8/2026.
13	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh	2377/QĐ-UBND ngày 08/12/2016	Đồng chí Trần Thanh Nhân	Giao UBND xã Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 31/8/2026; phối hợp với Doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, điều chỉnh dự án trong tháng 8/2026. Giao Ban Quản lý dự án rà soát hồ sơ pháp lý, tài chính, đất đai của dự án đối ứng, giá trị khối lượng đã thực hiện và	Ngày 20/8/2026, Sở Tài chính trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản số 5308/STC-QLĐTC về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP. Sở Tài chính chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của UBND xã Lộc Bình.	Giao UBND xã Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung xử lý dứt điểm công tác GPMB, hoàn thành trước ngày 31/8/2026; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án trong tháng 8/2026. Giao Ban Quản lý dự án rà soát hồ sơ pháp lý, tài chính, đất đai của dự án đối ứng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2026. Giao Sở Tài chính tiếp tục bám sát Bộ Tài chính.

				phương án thanh toán Hợp đồng BT, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2026. Giao Sở Tài chính tiếp tục bám sát Bộ Tài chính về Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP.		
14	Chợ Xứ Lạng	Giấy CNĐT số 14121000057 ngày 15/02/2008	Đồng chí Đinh Hữu Học	Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát toàn diện việc thực hiện các thủ tục về đất đai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất; việc quản lý, sử dụng đất theo mục đích được thuê; việc thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 1657/VP-KT ngày 20/4/2022 và trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Lộc; đề xuất phương án xử lý dứt điểm dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2026.	Theo Báo cáo số 1070/BC-SNNMT ngày 19/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường: Sở đang rà soát, cam kết hoàn thành báo cáo trong tháng 8/2026.	Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra dự án, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 10/2026.