

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B

Ngày 03/5/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản dự án, giao cho Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn làm chủ đầu tư; UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 141/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2023, phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 516/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2023, sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến nay chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thi công. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) khẳng định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, khách quan, minh bạch, không có việc gập gở, trao đổi hay thỏa thuận với các nhà thầu những nội dung trái quy định.

Theo quyết định phê duyệt đầu tư, thời gian thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2024, quỹ thời gian thực hiện còn lại rất ngắn so với khối lượng công việc của dự án. Do vậy, yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông với vai trò, trách nhiệm là chủ đầu tư dự án phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập trong quá trình triển khai thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng, đặc biệt là tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan; không để xảy ra vi phạm.

2. Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm tra kỹ lưỡng công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra trong tháng 5/2024.

3. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

4. UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Đình Lập tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

5. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải (cơ quan chủ quản dự án), UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện: Lộc Bình, Đình Lập;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiều