

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B

Ngày 03/7/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo huyện uỷ, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; đại diện đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu xây lắp.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, các huyện: Lộc Bình, Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các huyện: Lộc Bình và Đình Lập đã rất nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, kết quả đến nay đã vận động người dân có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được khoảng 59% trên tuyến chính, đạt yêu cầu đề ra. Các sở, ngành liên quan đã tích cực phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án. Các nhà thầu thi công đã tập trung thiết bị, nhân lực, đồng loạt tổ chức triển khai các mũi thi công trên tuyến tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, trong đó có Công ty cổ phần xây dựng Xuân Quang đã triển khai nhanh, cơ bản các vị trí cầu có khẩu độ lớn trên tuyến đã thi công xong các hạng mục chính như: móng, trụ và dầm cầu.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn có những khó khăn, hạn chế như: thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các nhà thầu; nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An triển khai chậm; công tác phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa chặt chẽ, kịp thời trong thực hiện nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, theo yêu cầu của Quốc hội phải hoàn thành trong năm 2024. Quý thời gian thực hiện còn lại rất ngắn so với khối lượng công việc của dự án, do vậy yêu cầu chủ đầu tư, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các nhà thầu thi công và các cơ quan liên quan phải tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện tốt phong trào thi đua đã phát động, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện dự án; yêu cầu cụ thể một số nội dung như sau:

1. Đối với nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (tăng diện tích rừng): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 05/7/2024 để kịp trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định.

2. Đối với nội dung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án: Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình số 108/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

3. Liên quan đến kinh phí tổ chức xây dựng giá đất cụ thể đối với dự án: Trước mắt, các huyện: Lộc Bình, Đình Lập chủ động ứng kinh phí để thực hiện đảm bảo kịp thời. Giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết tổng thể trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với nội dung huyện Lộc Bình đề nghị điều chỉnh phạm vi nút giao với Quốc lộ 4B cũ tại Km27+800, giảm chiều rộng giải phân cách giữa đoạn Km17+600 - Km18 nhằm hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân: Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khẳng định việc điều chỉnh thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường, bảo đảm tính hợp lý sau khi điều chỉnh; báo cáo, tham mưu văn bản của UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải (Cơ quan chủ quản dự án) xem xét, quyết định; thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 08/7/2024.

5. Về xây dựng hạ tầng khu tái định cư dự án:

- Yêu cầu các huyện: Lộc Bình, Đình Lập thực hiện rà soát kỹ lưỡng, làm việc cụ thể với từng hộ gia đình, cá nhân về nhu cầu tái định cư (tập trung, phân tán) để có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

- Sở Xây dựng tập trung công tác thẩm định hồ sơ thiết kế dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư của huyện Đình Lập, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 13/7/2024. Đồng thời huyện Đình Lập phải khẩn trương thực hiện xong thủ tục phòng cháy, chữa cháy của dự án, đảm bảo điều kiện để Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế.

6. Yêu cầu các huyện: Đình Lập và Lộc Bình:

a) Phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi đồng thuận, tạo điều kiện kiểm đếm, tạm ứng kinh phí bồi thường, bàn giao mặt bằng trước cho đơn vị thi công, đồng thời thực hiện song song các thủ tục hành chính; phân đầu chậm nhất đến 30/9/2024 bàn giao 100% mặt bằng dự án cho chủ đầu tư.

b) Tập trung triển khai ngay các thủ tục, thực hiện di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, chủ trương cụ thể như sau:

- Đối với công trình đường nước do Công ty cổ phần cấp thoát nước đang quản lý và kinh doanh: đơn vị đang quản lý, kinh doanh có trách nhiệm tự di chuyển theo cam kết, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

- Đối với công trình đường nước sạch nông thôn đã bàn giao cho các xã

quản lý, khai thác, sử dụng: đồng ý chủ trương hỗ trợ di chuyển.

- Đối với đường cáp quang, thông tin liên lạc của quân đội và công an, đường điện: đồng ý chủ trương sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án để lập phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện di chuyển theo quy định.

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng bám sát quá trình thi công dự án, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện linh hoạt, hỗ trợ các đơn vị tham gia thực hiện dự án trên địa bàn được thuận lợi, hiệu quả.

d) Đối với đường công vụ vào các bãi đổ thải: UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập chỉ đạo các cơ quan hỗ trợ chủ đầu tư, các nhà thầu thi công tuyên truyền, vận động người dân, tạo điều kiện về đường công vụ tạm thời vào các bãi đổ thải phục vụ thi công dự án, nhưng không được phép san gạt ngoài phạm vi đường công vụ, sử dụng sai mục đích.

7. Sở Giao thông vận tải:

a) Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; sát sao trong việc đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật có liên quan; thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công trên tuyến đường đang khai thác.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

8. Các sở, ngành, cơ quan, các chủ thể tham gia dự án quán triệt, thực hiện rà soát kỹ các trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh