

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

Ngày 10/7/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các gói thầu thuộc phần đầu tư công và các gói hỗ trợ phát triển sản xuất dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định và bộ phận chuyên môn có liên quan.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu các thành phần tham dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án BIIG1- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn được chuyển giao qua 03 cơ quan chủ đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư từ tháng 6/2021 (theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn) đến nay đã được hơn 3 năm kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, lũy kế đến 30/6/2024 giải ngân hợp phần chỉ đạt 5,1% tổng mức đầu tư Hợp phần 3, như vậy là quá chậm, không đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đạt tiến độ, chất lượng, kịp thời giải ngân, phát huy nguồn vốn, hiệu quả đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất tại cuộc họp và Báo cáo số 372/BC-SNN ngày 08/7/2024, qua thảo luận, xem xét, thống nhất như sau:

- Đồng ý chủ trương cho dừng không thực hiện các gói vốn cạnh tranh dự án Hợp phần 3 do các văn bản pháp lý của Việt Nam hướng dẫn thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay ADB là chưa có quy định rõ ràng, cụ thể; việc đối ứng ngân sách tỉnh thực

hiện nội dung này là khó khăn, không bảo đảm.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp/hợp tác xã đăng ký tham gia xin hỗ trợ gói vốn cạnh tranh thuộc Hợp phần 3 thực hiện các bước trình tự thủ tục hỗ trợ theo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh theo quy định. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho điều chỉnh sử dụng nguồn vốn gói hỗ trợ nêu trên cho nội dung khác phù hợp, đúng quy định.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình hạ tầng thuộc Hợp phần 3 (14 công trình thủy lợi; 03 công trình đường giao thông): hoàn thành phê duyệt giá đất cụ thể trước ngày 20/7/2024; phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2024; bàn giao mặt bằng thi công các công trình bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể phối hợp các huyện để thực hiện)/.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh