

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến hợp đồng thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng

Ngày 01 tháng 8 năm 2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến hợp đồng thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả xem xét các nội dung liên quan đến việc thực hiện hợp đồng dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng và trách nhiệm của các bên liên quan; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp với nhà đầu tư, kết quả thực hiện kể từ ngày hợp đồng được ký kết và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (dự án) với mục tiêu xây dựng trạm dừng nghỉ khang trang, hiện đại, theo quy chuẩn kỹ thuật phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của người tham gia giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường. Dự án đã được UBND tỉnh ký kết hợp đồng thực hiện với Liên danh Công ty TNHH Hà Thành và Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây (nhà đầu tư) từ tháng 9/2023. Tuy nhiên đến nay nhà đầu tư chưa quan tâm triển khai thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký như: chưa thực hiện các trách nhiệm theo hợp đồng về việc nộp ngân sách nhà nước giá trị M3 và bàn giao hồ sơ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chưa quan tâm đúng mức, chưa phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời các trách nhiệm được UBND tỉnh giao là cơ quan quản lý hợp đồng, đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước quy định tại Hợp

đồng thực hiện dự án¹,...yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách .

Để bảo đảm trình tự thực hiện dự án tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến hợp đồng thực hiện dự án, tổ chức thảo luận, làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để thống nhất một số nội dung sau:

1. Trường hợp nhà đầu tư vẫn quyết tâm thực hiện dự án thì đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của nhà đầu tư như: gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nộp ngân sách nhà nước giá trị M3, bàn giao hồ sơ trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng,...theo đúng quy định của hợp đồng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát các nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước theo hợp đồng, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp đồng (nếu cần thiết) và chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

2. Trường hợp nhà đầu tư tiếp tục chậm chễ thực hiện các trách nhiệm trong hợp đồng (hoặc thể hiện không quyết tâm thực hiện dự án) thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến tạm dừng/chấm dứt hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh

¹ Công văn số 1111/UBND-KT ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh.