

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2024

Ngày 10/9/2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong 08 tháng năm 2024, các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 06/9/2024 đạt 1.472,5 tỷ đồng, tương đương 42,7% kế hoạch giao đầu năm, 37,3% kế hoạch điều chỉnh. Tuy nhiên nhìn chung tốc độ giải ngân 08 tháng đầu năm 2024 còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến so với quý II/2024, tỷ lệ giải ngân chưa đạt được theo số liệu các chủ đầu tư, các huyện, thành phố đã cam kết phân đấu và theo kế hoạch của tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu do các dự án hoàn thành chậm quyết toán; tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới còn chậm; công tác GPMB một số dự án chưa đạt yêu cầu; nguồn thu sử dụng đất khó khăn; thời tiết trong thời gian qua (từ tháng 5 - 9/2024) mưa nhiều, đặc biệt là cơn bão số 3 vừa qua... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh.

Để tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của

UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu đến hết tháng 9/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 48% (*chi tiết số liệu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần giải ngân tại Phụ lục kèm theo Thông báo này*); đến hết ngày 31/12/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 100%.

2. Các chủ đầu tư: tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh đối với từng dự án, nhiệm vụ tại Văn bản số 1212/UBND-KT ngày 24/8/2024 của UBND tỉnh, trong đó:

a) Riêng Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua, doanh nghiệp dự án, các cơ quan liên quan tập trung giải ngân tối đa theo kế hoạch, trong đó đảm bảo giải ngân tối thiểu 40% trong tháng 9/2024.

b) Ngoài ra, đối với từng nhóm dự án cụ thể chậm tiến độ:

- 06 hoàn thành trước ngày 31/12/2023¹: tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đảm bảo giải ngân ngay khi có nguồn tabmis.

- 26 dự án chuyên tiếp, nhất là các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có kế hoạch vốn lớn: khẩn trương rà soát, tổ chức nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay đối với những hạng mục đã có khối lượng hoàn thành đảm bảo mục tiêu yêu cầu tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh.

- 07 dự án khởi công mới²: các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức giải phóng mặt bằng để khởi công và giải ngân đạt tối thiểu 40% trong tháng 9/2024 theo Chỉ thị số 04/CT-UBND, Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2024: tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán đối với các dự án đã vướng mắc, kéo dài nhiều năm, tăng cường công tác GPMB, xử lý dứt điểm các vướng mắc làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong tháng 9/2024. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu

¹ Công cửa khẩu Nà Nưa; Trường mầm non Tô hiệu, huyện Bình Gia; Dự án ĐTXD công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngò, xã Tân Thanh; Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, TT Đồng Đăng.

² Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10; Đường Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh đoạn từ Km12-Km20; Trụ sở Báo Lạng Sơn; Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang xã Đình Lập.

trách nhiệm toàn diện trong trường hợp chậm giải ngân, phải hủy dự toán đối với nguồn vốn này.

3. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tài sản công để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (*theo chỉ đạo tại Văn bản số 1212/UBND-KT ngày 24/8/2024 của UBND tỉnh và Văn bản số 1190 /UBND-KT ngày 20/8/2024 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án thu tiền sử dụng đất*).

4. UBND các huyện, thành phố: tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; phân đấu giải ngân đối với cấp huyện trên mức bình quân chung của tỉnh; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục thu hồi tạm ứng gửi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định; nghiên cứu quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ để thực hiện việc thanh, quyết toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu đảm bảo giải ngân tối đa theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh