

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án Thủy điện Tràng Định 2

Ngày 11/10/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét tiến độ triển khai dự án Thủy điện Tràng Định 2. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tràng Định, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn và Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc (Chủ đầu tư).

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung cuộc họp và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Tràng Định 2 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 19/6/2021, với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện trên sông Kỳ Cùng, cung cấp sản lượng phát điện bình quân một năm khoảng 99,09 triệu KWh, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đồng thời là bước cụ thể hoá Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, dự án thực hiện chậm tiến độ, chưa hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai bất kỳ hạng mục đầu tư xây dựng nào theo kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư chưa thực sự quyết tâm trong việc triển khai thực hiện dự án, thay đổi liên tục người đại diện theo pháp luật của Công ty làm gián đoạn tiến độ giải phóng mặt bằng và chậm thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

Để dự án sớm được triển khai, đáp ứng mục tiêu đề ra theo đúng quy định, qua ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc một số nội dung công việc sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án, trong đó yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để khởi công sớm nhất theo quy định (phần đầu trong quý IV năm 2024). Có văn bản cam kết thực hiện dự án đầu tư theo kế hoạch, tiến độ đề ra gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công thương trong tháng

10/2024 để theo dõi, quản lý, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư để thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

- Bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt, chuyển toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng để thực hiện chi trả trước phần công trình đầu mối và thực hiện trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất đảm bảo đủ các điều kiện khởi công dự án theo đúng quy định.

2. UBND huyện Trảng Định chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bàn giao mặt bằng công trình đầu mối theo quy định. Đồng thời chủ động phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục có liên quan để đảm bảo điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ hằng quý báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của huyện đối với dự án theo quy định.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã đối với các hạng mục như đường dây Đường dây 110kv Lạng Sơn – Cao Bằng đấu nối dự án; giao thông kết nối dự án... đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Chủ đầu tư thủ tục thuê đất sau khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực công trình đầu mối, phân đấu hoàn thành giao đất cho nhà đầu tư để đủ điều kiện khởi công dự án trong quý IV năm 2024 theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Trảng Định và các cơ quan liên quan rà soát đối chiếu các quy định của pháp luật, trường hợp dự án có yêu cầu phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng thì chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch theo quy định làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

5. Sở Công Thương khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định Hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án trong tháng 10/2024 làm cơ sở cho chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án; hướng dẫn thực hiện các thủ tục thỏa thuận điểm đấu nối theo quy định hiện hành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án và lập văn bản cam kết thực hiện đầu tư dự án theo đúng tiến độ đề xuất điều chỉnh; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét theo quy định.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, thực hiện các biện pháp an toàn hồ đập trong thời gian triển khai thi công theo quy định.

8. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng

dẫn UBND huyện Trảng Định và chủ đầu tư về chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành, kịp thời giải quyết các công việc liên quan theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh