

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Ngày 25/11/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 24/10/2024 triển khai thực hiện Đề án. Qua xem xét, đánh giá các nội dung tại Kế hoạch số 239/KH-UBND đã được các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đạt được kết quả bước đầu, cụ thể:

(1) Về đối ngoại: đã hoàn thành việc ký kết Bản ghi nhớ về Cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa hai tỉnh/khu theo đúng tiến độ theo Kế hoạch.

(2) Về rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng: nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc thực hiện bảo đảm tiến độ yêu cầu.

(3) Về rà soát, cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Văn Lãng và Cao Lộc đã hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo tiến độ.

(4) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đã phối hợp cùng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

(5) Về xây dựng cơ chế thu hút đầu tư ngoài ngân sách: đã hoàn thành việc xây dựng Phương án thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh theo kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án còn có một số khó khăn, hạn chế đó là:

(1) Về rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng: các nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

(2) Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước chưa đủ điều kiện để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định do hiện nay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng liên quan đến các dự án trên chưa được phê duyệt.

(3) Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện theo yêu cầu tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh, chưa thực hiện tốt chế độ Báo cáo.

(4) Công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 -1120 cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phục vụ triển khai Đề án thực hiện rất chậm so với yêu cầu.

Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tập trung rà soát, theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện (*Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch gửi Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong tháng 11/2024 để theo dõi; hết tháng 11/2024 Ban có trách nhiệm tập hợp, theo dõi tiến độ thực hiện việc ban hành Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh kết quả*).

2. Các dự án đầu tư công

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, thực hiện đồng thời với việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đảm bảo ngay sau khi các quy hoạch có liên quan được phê duyệt sẽ đủ điều

kiện đề Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

- Riêng đối với dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 -1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng rất chậm so với kế hoạch, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo kiêm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong thời gian sớm nhất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc trong rà soát, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Cao Lộc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời đề xuất xử lý đối với những vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, đưa nội dung triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh vào cuộc họp giao ban hằng tháng các dự án trọng điểm để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

3. Cơ chế thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Phương án thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Trong đó cần biên tập nội dung triển khai bãi xe thông minh bên phải đường chuyên dụng mốc 1119-1120 đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và đáp ứng được yêu cầu tiến độ chung của Đề án. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung có liên quan.

4. Cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa hai tỉnh/khu

Sở Ngoại vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết Cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa hai tỉnh/khu; đồng thời chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện Cơ chế *(trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan trong việc tham mưu thực hiện Cơ chế, nhất là các nội dung cần phía bạn cung cấp về khớp nối các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông, công nghệ, phương tiện xe dẫn đường thông minh, việc kiểm tra, giám sát đối với phương tiện xe dẫn đường thông minh....)*; hoàn thành chậm nhất **10/12/2024**.

5. Mốc thời gian hoàn thành công tác điều chỉnh các quy hoạch xây dựng

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc: hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **15/12/2024**.

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000: hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm

nhất ngày **20/01/2025**.

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn: hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **10/01/2025**.

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đề án phục vụ cuộc họp giao ban hằng tháng các dự án trọng điểm./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án;
- Các thành phần dự họp;
- C,PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh