

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2025

KẾT LUẬN

**Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc
Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh**

Ngày 21/5/2025, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Tài chính, UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Lãng báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công và thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Các nội dung công việc đã được triển khai nghiêm túc, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án do UBND các huyện Văn Lãng và Cao Lộc triển khai quyết liệt, Dự án Mở rộng đường tại khu vực mốc 1119–1120 đã đạt trên 80% khối lượng giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc thực hiện song song các thủ tục nội bộ và đối ngoại đối với công trình đấu nối với phía Trung Quốc cũng được triển khai hiệu quả; hai huyện đã tổ chức hội đàm với phía bạn, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, do các dự án quy mô tương đối lớn, phức tạp, do đó một số khâu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định cần đẩy nhanh tiến độ mới đáp ứng được yêu cầu.

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung công việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án theo đúng kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quyết liệt, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

- UBND huyện Cao Lộc khẩn trương phê duyệt toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của Dự án Mở rộng đường tại khu vực mốc 1119–1120; đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai giải phóng mặt bằng giai đoạn 2,

phần đầu hoàn thành và bàn giao 100% diện tích mặt bằng **trong tháng 5/2025**.

- UBND huyện Văn Lãng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đối với Dự án Tòa nhà làm việc liên ngành và Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2–1089; phần đầu hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch **trong tháng 6/2025** để triển khai khởi công công trình theo kế hoạch.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện, bàn giao các hồ sơ trích đo theo quy định.

2. Về các thủ tục nội bộ, đối ngoại:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện lại phương án thiết kế chi tiết công trình mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 và 1119-1120 cung cấp cho huyện Cao Lộc để chuyển cho phía Trung Quốc; thời gian hoàn thành chậm nhất **ngày 23/5/2025**.

- Đề nghị UBND các huyện Văn Lãng và Cao Lộc hoàn thành ký kết Biên bản hội đàm với phía bạn Trung Quốc, thời gian hoàn thành **trong tháng 5/2025**.

- Sở Ngoại vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các trình tự, thủ tục nội bộ, đối ngoại theo quy định pháp luật sau khi có ý kiến của các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường và các huyện hoàn thành các thủ tục đối ngoại cấp địa phương; phần đầu hoàn thành **trong tháng 6/2025**.

3. Về tiến độ triển khai các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước:

3.1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát cụ thể các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm các dự án phải thi công hoàn thành trong tháng 6 năm 2026, theo đúng tiến độ Đề án, cụ thể:

- Dự án Mở rộng đường chuyên dụng tại khu vực mốc 1119–1120: thống nhất chủ trương chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng bổ sung giá trị và điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; phần đầu khởi công gói thầu thi công xây lắp chậm nhất **ngày 20/6/2025**.

- Dự án Tòa nhà làm việc liên ngành tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 phần đầu khởi công thi công xây lắp chậm nhất **ngày 20/6/2025**.

- Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phần đầu khởi công thi công xây lắp chậm nhất **10/7/2025**.

Trong quá trình triển khai các dự án, cần tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng và nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (nếu có).

3.2 Sở Xây dựng phân công cụ thể lãnh đạo, công chức theo dõi, thực hiện thẩm định đối với từng dự án bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định, đáp ứng tiến độ đề án theo yêu cầu.

3.3 Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn các thủ tục đất đai, bảo vệ môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng và nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (nếu có) liên quan đến các dự án.

4. Đối với việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách thực hiện Đề án (phương án mới): giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 3172/VP-KTTH ngày 17/5/2025 của Văn phòng UBND tỉnh; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 5/2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HVTt).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp