

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Kiểm tra, họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn; Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/11/2025, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn, khu vực phường Đông Kinh và họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án: (1) Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn; (2) Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh; Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Bạch Đằng Capital - đại diện liên danh đơn vị thi công 02 dự án.

Sau khi nghe Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự; đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. UBND phường Đông Kinh

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn tồn đọng; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền tạm ứng và bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

- Khẩn trương thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính ngay khi Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị trình, hoàn thành **chậm nhất ngày 25/11/2025**.

- Tuyên truyền, vận động cơ bản 15/16 hộ còn lại nhận tiền tạm ứng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công **chậm nhất trong ngày 30/11/2025**.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, giải quyết đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc khai thác khoáng sản nhóm IV (đất thông thường) tại vị trí Km52+700, đường tỉnh ĐT.226, có diện tích khoảng 1,5ha thuộc thôn Bản Mới xã Tràng Định hiện do Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định quản lý, theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, đối với dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thành **trước ngày**

30/11/2025.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị trình UBND phường Đông Kinh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính, hoàn thành **trong ngày 17/11/2025**.

- Tiếp tục sát sao chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

- Đôn đốc nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục trong phạm vi mặt bằng đã được bàn giao.

- Khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để giải quyết các nội dung về đất đắp đối với dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất **trong ngày 20/11/2025**.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2025 đối với dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn, khu vực phường Đông Kinh và Kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/11/2025**.

5. Đối với nhà thầu thi công

- Cam kết tiến độ, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, sử dụng tối đa các biện pháp thi công, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình; khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục trong phạm vi mặt bằng đã được bàn giao.

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, phường và các Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực có dự án để xử lý vướng mắc trong quá trình thi công.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà