

Số: 516 /TB-VP

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra hiện trường các dự án: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Khu tái định cư tại thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ và Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc xã Hoàng Văn Thụ

Ngày 22/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường các dự án: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; Khu tái định cư tại thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ và Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc xã Hoàng Văn Thụ. Tham dự có đồng chí Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các đơn vị thi công.

Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Vị trí tuyến nhánh đi cửa khẩu Cốc Nam thuộc Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng theo hình thức BOT

- UBND xã Hoàng Văn Thụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực và các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền vận động, thành lập các tổ công tác vận động cá biệt, theo từng đối tượng để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ còn lại, phân đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng chậm nhất **ngày 30/11/2025**.

- Đối với việc di chuyển hệ thống cáp viễn thông tại mặt bằng dự án: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị viễn thông khẩn trương thực hiện ngay việc di chuyển hạ tầng viễn thông, đường dây truyền hình cáp gồm: FPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Truyền hình cáp Mẫu Sơn, Truyền hình cáp Sài Gòn xong trước **ngày 30/11/2025**.

- Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp dự án và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, đẩy nhanh tiến độ tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

2. Tại Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng theo hình thức BOT tại thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo nhà thầu xây lắp tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án.

3. Tại Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089:

- UBND xã Hoàng Văn Thụ chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Văn Lãng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án, trong đó ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng phần mố cầu để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức khởi công theo kế hoạch đề ra. Thời gian hoàn thành chậm nhất **ngày 27/11/2025**.

- Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công tập trung máy móc, nhân công tổ chức thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

4. UBND xã Hoàng Văn Thụ chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc; phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, chi trả 100% kinh phí cho các hộ dân tại các dự án trên trước **ngày 30/11/2025**. Định kỳ thứ Năm hằng tuần, báo cáo tiến độ hằng ngày gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự kiểm tra;
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTt).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp