

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Ngày 27/10/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh. Các nội dung công việc đã được triển khai nghiêm túc, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Việc chậm hoàn thành ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện Đề án và mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới theo định hướng đã được phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc kiểm tra, họp chuyên đề, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng khu vực mốc 1119 – 1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị:

- Thống nhất chủ trương thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích bãi đỗ thải số 02 vào dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hoá chuyên dụng mốc 1119-

1120: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất phương án thực hiện; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/11/2025**. Giao UBND xã Đồng Đăng khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng hạng mục bãi đổ thải bổ sung theo quy định ngay sau khi có chủ trương chấp thuận (phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tạm tính để có cơ sở chi trả tạm ứng cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án).

- UBND xã Đồng Đăng tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với phía Trung Quốc, thống nhất phương án và thời gian di dời cột mốc 1120, bảo đảm điều kiện triển khai thi công khu vực mốc 1120–1121; báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất **ngày 05/11/2025**.

- Sở Xây dựng khẩn trương xử lý, khắc phục vị trí sạt lở trên tuyến Hữu Nghị – Bảo Lâm, bảo đảm thông tuyến cho phương tiện vận chuyển, thi công hoàn thành chậm nhất **ngày 20/11/2025**.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Tư vấn giám sát và đơn vị thi công rà soát, tính toán cụ thể khối lượng công việc còn lại của công trình; xây dựng lại tiến độ thi công nhằm bù phần thời gian chậm so với kế hoạch ban đầu, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp thi công phần nền đường mở rộng từ 6 làn lên 14 làn, phần đấu hoàn thành toàn bộ công tác nền đào, nền đắp trước **ngày 31/12/2025**.

b) Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2–1089, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoàng Văn Thụ sớm xác định vị trí khu nghĩa trang di dời mồ mả; hoàn thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chậm nhất trước **ngày 05/11/2025**. Hướng dẫn UBND xã thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phê duyệt trong **tháng 11/2025**.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện sản phẩm đo đạc địa chính khu đất giải phóng mặt bằng bàn giao cho UBND xã Hoàng Văn Thụ chậm nhất **ngày 01/11/2025**, để làm cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- UBND xã Hoàng Văn Thụ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, hoàn thành chi trả tạm ứng cho các hộ trước **ngày 05/11/2025**.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bảo đảm điều kiện triển khai thi công một số phân đoạn thuộc gói thầu trong **tháng 11/2025** ngay khi có mặt bằng.

c) Dự án Đầu tư xây dựng Nhà làm việc liên ngành tại đường chuyên dụng mốc 1088/2–1089

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ chỉ tiêu đất lúa (thiếu 0,12 ha) để có cơ sở ban hành Thông báo thu hồi đất, hoàn thành trong **tháng 11/2025**.

- UBND xã Hoàng Văn Thụ, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Văn Lãng tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng;

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để tổ chức thi công ngay sau khi có mặt bằng; đồng thời rà soát, tính toán điều chỉnh tiến độ thi công nhằm bù phần thời gian chậm so với kế hoạch ban đầu.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với UBND xã Hoàng Văn Thụ và chủ đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

3. Nhiệm vụ chung:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tiến độ Đề án theo định kỳ; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kiện toàn các thành viên Ban chỉ đạo; chủ trì phối hợp phía Quảng Tây, các cơ quan Trung ương (Cục Hải quan, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) trong việc xây dựng quy trình kết nối dữ liệu, kiểm dịch, an ninh mạng để vận hành cửa khẩu số. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ hàng tuần, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án;
- TTr HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Xuân Đồng