

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tình hình thực hiện các dự án: Xây dựng nhà máy
sản xuất các sản phẩm từ Quế, Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
và Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn**

Ngày 11/12/2025, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét tình hình thực hiện các dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Quế, Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Văn Quan, Tràng Định; đại diện Lãnh đạo Nhà đầu tư thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, Hồi Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Quế, Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm từ quế hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (điều chỉnh lần 01); Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (điều chỉnh lần 02).

Theo báo cáo của Sở Tài chính, các thủ tục pháp lý về đất đai, cấp giấy phép xây dựng, môi trường và các thủ tục pháp lý khác của dự án cơ bản đã hoàn thành theo quy định. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt, tiến độ triển khai san lấp mặt bằng mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng. Để đảm bảo tiếp tục triển khai thực hiện dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a) Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, Hồi Việt Nam

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định, gửi Sở Tài chính **trước ngày 20/12/2025**.

- Lập bản cam kết tiến độ, thời gian thực hiện các hạng mục; hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị để đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất chậm nhất **trong tháng 10/2026**; nếu không đảm bảo sẽ chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xin thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án như đã cam kết tại cuộc họp.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Trảng Định và các cơ quan liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

b) Sở Tài chính

- Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Trảng Định và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng cam kết, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

c) UBND xã Trảng Định phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo các cơ quan liên quan và UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Đối với dự án Nhà máy chế biến hoa hòe Lạng Sơn

Mục tiêu xây dựng nhà máy chế biến hoa Hôi góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Lạng Sơn; phát huy tiềm năng, thế mạnh của cây Hôi, kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19/02/2020; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2262/QĐ-UBND ngày 18/11/2021.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ thực hiện dự án không đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt (***từ quý IV/2025: lắp đặt, chạy thử thiết bị và đưa nhà máy vào vận hành với 100% công suất***), tuy nhiên nhà đầu tư dự án chưa thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, trồng rừng thay thế. Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành các nội dung hướng dẫn, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý như trồng rừng thay thế, nộp hồ sơ điều chỉnh dự án, thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, nhưng Nhà đầu tư chưa chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, làm kéo dài tiến độ chung của dự án.

Giao Sở Tài chính nghiên cứu, thực hiện các bước công việc, trình tự thủ tục để chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn theo quy định của pháp luật về đầu tư; báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện **trước ngày 20/01/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc – HĐND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp