

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp xem xét tình hình triển khai thực hiện các dự án Xây dựng
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã
Quốc Khánh, Mẫu Sơn**

Ngày 15/12/2025, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án Xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Quốc Khánh, Mẫu Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; đồng chí Lãnh đạo các xã: Quốc Khánh, Mẫu Sơn và một số đơn vị tư vấn có liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Qua xem xét báo cáo kết quả triển khai thực hiện, Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đánh giá chung tiến độ thực hiện các dự án vẫn chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn phương án mặt bằng, xác định cốt cao độ, bố trí các khu chức năng của trường còn kéo dài và phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (phát sinh mộ tại Mẫu Sơn).

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, thi công hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các xã Quốc Khánh, Mẫu Sơn

a) UBND xã Mẫu Sơn: phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án bồi thường bổ sung đối với các ngôi mộ phát sinh trong quá trình thi công, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư; tiếp tục phối hợp khảo sát, đề xuất các vị trí đổ thải phục vụ thi

công dự án.

b) UBND xã Quốc Khánh:

- Khẩn trương tập hợp hồ sơ, tài liệu, làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn để xác định rõ chủ thể quản lý, nguồn gốc sử dụng đối với thửa đất số 06, tờ bản đồ số 210, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng sớm có phương án bố trí tái định cư, vận động 02 hộ dân còn lại di chuyển, bàn giao mặt bằng tại khu vực dự kiến xây dựng khối nhà học THCS để triển khai thi công.

- Hoàn thiện, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng theo quy định; tiếp tục phối hợp khảo sát, đề xuất các vị trí đổ thải phục vụ thi công dự án.

2. Công an tỉnh

- Chủ động phối hợp với UBND các xã Quốc Khánh, Mẫu Sơn và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trích đo địa chính, hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án.

- Đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật liệu, nguồn lực tài chính sẵn sàng triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và đủ điều kiện tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư theo quy định.

- Khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan để lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các công trình theo quy định, trong đó lưu ý ưu tiên trình thẩm định, phê duyệt các hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai thi công ngoài hiện trường.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Khẩn trương hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, tìm kiếm, bổ sung các bãi đổ thải còn thiếu cho dự án, tham mưu phê duyệt các vị trí đổ thải theo đúng quy định.

- Đôn đốc Văn phòng đăng ký đất đai khẩn trương hoàn thiện, bàn giao hồ sơ trích đo theo đúng quy định để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương xem xét, có ý kiến xử lý đối với Công an tỉnh về công trình lô cốt bê tông cốt thép (cũ) phát hiện trong thi công để có cơ sở triển khai thi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn.

5. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện đầu tư các dự án xây dựng trường học cho các xã biên giới theo quy định.

6. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và UBND các xã Mẫu Sơn, Quốc Khánh để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt