

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/12/2025, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND phường Đông Kinh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) báo cáo quá trình thực hiện dự án đến nay (bao gồm cả 02 giai đoạn), ý kiến phát biểu của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của các thành phần dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 25/11/2021 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/3/2022; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 10/12/2024; tổ chức khởi công ngày 19/8/2025. Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện dự án; các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Qua theo dõi dự án, tiến độ dự án còn chậm, đặc biệt là thủ tục đầu tư, xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Để bảo đảm triển khai dự án theo kế hoạch, tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu chủ đầu tư dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định khác có liên quan trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo đầy đủ, chi tiết các nội dung về trình tự, quá trình triển khai thực hiện dự án (cả 02 giai đoạn) từ khâu quy hoạch, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thi tuyển kiến trúc, phê duyệt

dự án, tổ chức lựa chọn các nhà thầu, thi công, nghiệm thu, giải ngân... đến nay. Thời hạn gửi báo cáo hoàn thành chậm nhất **ngày 22/12/2025**.

3. Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Đậu Trường An - Chánh Thanh tra tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện rà soát các nội dung đã thực hiện của dự án, báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 01/2026**.

4. Giao đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ của dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp