

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2

Ngày 31/12/2025, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2 tại xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Công Thương, Thanh tra tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn; Lãnh đạo UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng, Na Sầm và các thành phần khác có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Thủy điện Tràng Định 2 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 19/6/2021; phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 31/3/2025, với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn. Dự án có công suất 29,8 MW, sản lượng điện trung bình năm 101,26 triệu kWh, tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng, là một trong những dự án thủy điện có công suất lớn của tỉnh; việc bảo đảm tiến độ triển khai, sớm đưa dự án vào vận hành có ý nghĩa quan trọng đối với tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư; đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực cụm đầu mối và chính thức khởi công xây dựng từ ngày 03/3/2025. Qua kiểm tra hiện trường cho thấy, nhà đầu tư đã chủ động huy động nguồn lực, tập trung tổ chức thi công, đạt khối lượng thực hiện khá lớn; công tác mua sắm, lắp đặt thiết bị được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng thời, nhà đầu tư tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Tuy nhiên, hiện nay dự án còn một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn, cập nhật ranh giới dự án tại các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng, làm cơ sở thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) và triển khai đồng bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, yêu cầu Nhà đầu tư có văn bản cam kết tiến độ đưa công trình vào vận hành trong Quý I năm 2027; tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất **ngày 12/01/2026**.

2. Giao UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng trên cơ sở phạm vi ranh giới dự án mở rộng, phương án tuyến đường dây đi qua địa bàn do Công ty cung cấp, thực hiện rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung xã theo thẩm quyền; thời gian hoàn thành chậm nhất trong **tháng 01/2026**.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng rà soát, cập nhật điều chỉnh các loại quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền.

4. Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng thực hiện các công việc sau:

- Khẩn trương hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính khu vực lòng hồ dự án, gửi Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; trong quá trình đo đạc, kiểm đếm phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực, rà soát kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chính xác; đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Nghiên cứu, lập hồ sơ điều chỉnh hạng mục đường dây 110 kV đấu nối Nhà máy Thủy điện Trảng Định 2 vào đường dây 110 kV Lạng Sơn - Cao Bằng, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện đã được phê duyệt.

- Tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động bố trí kịp thời kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công. Đồng thời, có văn bản cam kết tiến độ, phân đấu hoàn thành và đưa công trình vào vận hành trong **Quý I năm 2027**, gửi Sở Tài chính và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân địa phương tạo mối quan hệ thân thiết và sự đồng thuận trong triển khai dự án cũng như khai thác, vận hành; tích cực hỗ trợ địa phương trong xây dựng nông thôn mới và các chính sách an sinh xã hội.

5. Công ty Điện lực Lạng Sơn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của ngành trước khi nhà máy phát điện hòa vào lưới điện quốc gia (đầu tư hệ thống truyền tải, hệ thống kiểm soát từ xa, nâng cấp đường dây, trạm biến áp, phương án đấu nối điện...).

6. Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; định kỳ hằng tháng tổ chức làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, UBND các xã và các sở, ngành liên quan để nắm tình hình, tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời hỗ trợ Công ty về thủ tục nhập khẩu thiết bị, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, các phương án: Bảo vệ đập, phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà