

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư công thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ Khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng), phường Đông Kinh và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri

Ngày 28/12/2025, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư công thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ Khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng), phường Đông Kinh và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri. Tham dự có đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các đơn vị thi công.

Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2–1089, Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các nhà thầu thi công xây lắp tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mặt bằng bãi đúc dầm; khẩn trương lắp đặt trạm trộn bê tông phục vụ thi công cầu; đồng thời triển khai thi công các mố cầu đủ điều kiện theo quy định. Chậm nhất đến ngày 15/01/2026 phải tổ chức khởi công dự án.

- Về tiến độ thi công hoàn thành dự án: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công rà soát tình hình thực tế, cập nhật, điều chỉnh lại tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch triển khai thi công chi tiết; trên cơ sở đó tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm bù đắp thời gian chậm so với kế hoạch, phân đầu hoàn thành toàn bộ dự án chậm nhất trong tháng 10/2026; đồng thời gửi Kế hoạch triển khai thi công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

- Giao UBND xã Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác đôn đốc các hộ dân đã cam kết thực hiện việc bàn giao mặt bằng, di chuyển tài sản, bảo đảm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công dự án.

2. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công rà soát tình hình thực tế, điều kiện mặt bằng thi công, cập nhật, xây dựng lại Kế hoạch triển khai thi công chi tiết, trong đó xác định rõ các giải pháp bù đắp thời gian chậm so với kế hoạch; đồng thời gửi Kế hoạch triển khai thi công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án chậm nhất trong tháng 10/2026; đồng thời tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Giao UBND xã Hoàng Văn Thụ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường và quản lý quy hoạch trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; kịp thời phát hiện, lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp tự ý dựng nhà tạm, xây dựng công trình phụ trái phép trên đất nông nghiệp và các công trình xây dựng vi phạm.

3. Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc:

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại để sớm tạo hình tuyến, kết nối đồng bộ với phía Trung Quốc. Đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thi công.

- Giao UBND xã Đồng Đăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí bãi đỗ thải bỏ sung; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bà Hoàng Thị Yén, ông Hoàng Văn Hỷ và ông Nguyễn Văn Tuấn sớm thống nhất, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

- Đối với Dự án xây dựng hạ tầng bến bãi phục vụ cửa khẩu thông minh tại khu vực mốc 1119 – 1120: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn khẩn trương tổ chức thẩm định, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

4. Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ Khách sạn Đông Kinh đến Đền Kỳ Cùng), phường Đông Kinh và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri:

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất việc ký kết hợp đồng thi công dự án; trong đó ưu

tiên tổ chức thi công, hoàn thiện trước hạng mục khuôn viên khu vực giáp Đền Kỳ Cùng, hoàn thành trước ngày 27 tháng Giêng năm Bính Ngọ, bảo đảm phục vụ tốt công tác tổ chức Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ năm 2026.

- Giao UBND phường Đông Kinh chủ động rà soát, nghiên cứu, bố trí quỹ đất phù hợp để di chuyển Nhà văn hóa Khối 1, phường Đông Kinh; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Di tích Đền Kỳ Cùng tổ chức chỉnh trang khu vực giáp ranh khuôn viên, bảo đảm mỹ quan, sạch sẽ, khang trang, phù hợp với không gian di tích và yêu cầu tổ chức lễ hội phục vụ Nhân dân và du khách.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự kiểm tra;
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- UBND phường Đông Kinh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(HVTt).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà