

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường
Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã
biên giới tỉnh Lạng Sơn**

Ngày 23/01/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn 1 đã chủ trì cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thi công, tư vấn có liên quan của các dự án.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (các chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai xây dựng 04/11 Trường học tại các xã biên giới Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh và Mẫu Sơn để thực hiện chủ trương của Đảng tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, đồng thời làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai đối với 07/11 dự án tiếp theo. Qua xem xét báo cáo của các chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả rất tích cực, các hạng mục công trình đã và đang được triển khai thi công đồng loạt.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai thi công các dự án vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án phải triển khai trong bối cảnh yêu cầu tiến độ gấp; điều kiện địa hình, địa chất phức tạp; nhiều hạng mục vừa thiết kế vừa thi công nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, dẫn đến phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nhiều kéo dài, cùng với những vướng mắc về hạ tầng kỹ

thuật và mặt bằng phục vụ thi công đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện dự án. Để bảo đảm hoàn thành thi công và đưa các công trình vào khai thác, sử dụng trong tháng 7 năm 2026, yêu cầu Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh):

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trình Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 30/01/2025, làm cơ sở phê duyệt, triển khai thi công ngoài hiện trường, đồng thời có cơ sở để thi công các hạng mục chờ đấu nối các thiết bị có liên quan.

- Theo thẩm quyền chủ động nghiên cứu giải pháp thiết kế đối với trần thạch cao tại một số phòng chức năng, bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với công năng sử dụng và an toàn trong quá trình sử dụng.

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, trong đó yêu cầu xây dựng báo cáo tiến độ chi tiết thi công từng hạng mục cụ thể của từng dự án, định kỳ 10 ngày/lần báo cáo Ban chỉ đạo xem xét; giao Sở Giáo dục và Đào tạo thiết kế mẫu biểu báo cáo chung cho các đơn vị để triển khai đồng bộ.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức, quản lý, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp, việc huy động học sinh, giáo viên và nhân viên vào các trường học, trước ngày 15/02/2026 tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai thực hiện.

- Làm việc với đơn vị quản lý tuyến đường đi vào hồ Bản Lải để giải quyết việc cản trở vận chuyển vật liệu thi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

3. Giao Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sớm có ý kiến thống nhất đối với giải pháp thiết kế phòng cháy chữa cháy tại các dự án để đảm bảo cơ sở thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định.

- Phối hợp với UBND xã Mẫu Sơn thực hiện tuyên truyền các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công vận chuyển đồ thải, đồng thời có phương án khắc phục, bồi thường đối với việc thi công xây dựng công trình làm nút nhà dân theo đúng quy định.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã khẩn trương xác định nguồn gốc đất để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; trong đó lưu ý phương án có lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

5. Công ty Điện lực Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Mẫu Sơn khẩn trương di chuyển cột điện trung thế để đảm bảo mặt bằng thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án cân đối, bố trí vốn đối ứng của địa phương và tham mưu báo cáo, đề xuất phân bổ nguồn vốn Trung ương cho các dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- UBND các xã: Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Kiên Mộc, Khuất Xá;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà