

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng  
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở  
tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn**

Ngày 03/3/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND các xã biên giới, gồm: Khuất Xá, Kiên Mộc, Quốc Khánh, Mẫu Sơn, Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (các chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới và tình hình thực hiện công tác chuẩn bị khởi công đối với 07/11 dự án, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Việc đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới thực hiện Kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tuy nhiên, qua xem xét tình hình thực hiện các dự án, đánh giá chung về tiến độ triển khai thi công các dự án vẫn còn chậm, nhất là các dự án Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kiên Mộc, Quốc Khánh và Mẫu Sơn; nguyên nhân chủ yếu bao gồm: công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các cơ quan liên quan và các địa phương có thời điểm chưa tốt (UBND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở), việc triển khai các thủ tục về lập hồ sơ thiết kế chậm, công tác huy động nhân sự, thiết bị thi công của các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh):

- Khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân sự, vật liệu, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tư vấn có liên quan ký cam kết về tiến độ, trong đó yêu cầu trước ngày 30/4/2026 hoàn thành phần thô các hạng mục công trình của các dự án, đồng thời đưa ra các giải pháp xử lý đối với các đơn vị không đảm bảo yêu cầu tiến độ nêu trên.

- Chỉ đạo các đơn vị thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trước ngày **15/3/2026** phải hoàn thành trình thẩm định, làm cơ sở phê duyệt, triển khai thi công ngoài hiện trường.

2. Sở Xây dựng ưu tiên khẩn trương thẩm định hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trong đó tập trung thẩm định các hạng mục/công trình có thể đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công tác thẩm định **trước 31/3/2026**.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh (các chủ đầu tư) xem xét, tham mưu UBND phân bổ nguồn vốn thực hiện dự án theo quy định.

5. UBND các xã Quốc Khánh khẩn trương phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ đầu tư xác định phương án tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng; hoàn thành chậm nhất **ngày 06/3/2026**.

6. Đối với 07/11 trường chuẩn bị khởi công

a) Công an tỉnh:

- Phối hợp với UBND các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn khẩn trương xác định phạm vi ranh giới thực hiện dự án để có cơ sở tuyên truyền, vận động người dân, sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, cử cán bộ phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân.

- Thực hiện các thủ tục về trích đo, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ và công tác chuẩn bị khởi công các công trình để đảm bảo điều kiện khởi công theo yêu cầu của Trung ương.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: tổng hợp số liệu về học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn, gửi Công an tỉnh làm cơ sở xác định quy mô đầu tư xây dựng Trường đảm bảo phù hợp với khả năng huy động học sinh, xong **trước ngày 08/3/2026**.

c) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất các khu vực nơi thực hiện dự án cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ các xã sớm thực hiện công tác kiểm đếm, xác định sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để có cơ sở tiếp xúc, tuyên truyền đến người dân; hoàn thành công tác tuyên truyền trước ngày **15/3/2025**.

d) UBND các xã Kháng Chiến, Quốc Việt, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn:

- Tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án; đồng thời chủ động thực hiện các thủ tục và điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch liên quan để đảm bảo điều kiện triển khai dự án theo quy định yêu cầu hoàn thành trước ngày **15/3/2025**;

- Rà soát số lượng số liệu về học sinh tiểu học và trung học cơ sở, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp theo yêu cầu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Dương Công Hiệp**