

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 12/3/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ; Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND xã Đồng Đăng, UBND xã Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn.

Sau khi kiểm tra tình hình tại cửa khẩu, hiện trường các dự án, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Từ đầu năm 2026 đến nay các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thông quan, qua đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lưu lượng phương tiện và kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì hiệu suất thông quan luôn ở mức cao¹. Các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh được tập trung triển khai thực hiện, đến nay đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 05/05 dự án đầu tư thuộc Đề án; công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án được các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện; một số hạng mục đã được triển khai theo kế hoạch, tạo cơ sở từng bước hình thành hạ tầng phục vụ mô hình cửa khẩu thông minh.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động xuất nhập khẩu và triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh vẫn còn một

¹ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt trên 17.995 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2025.

số khó khăn, hạn chế như:

- **Đối với hoạt động xuất nhập khẩu:** Hệ thống hạ tầng khu vực cửa khẩu vẫn chưa đồng bộ, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá; quá trình triển khai thực hiện còn có một số dự án đầu tư bên bãi có vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cập nhật danh mục vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới còn chịu tác động của nhiều yếu tố, chính sách phía Trung Quốc, ảnh hưởng tới thu hút đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ vận hành Nền tảng cửa khẩu số đã xuống cấp, hoạt động không ổn định, khu vực mở rộng đường chuyên dụng mốc 1119-1120 chưa được trang bị bổ sung, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả vận hành hệ thống và chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành.

- **Đối với các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh:** tiến độ triển khai các dự án còn chậm; dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 còn vướng mắc về di dời mộ, chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án; dự án Xây dựng nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 còn gặp khó khăn trong công tác thu hồi khoáng sản để phục vụ công tác đắp đất, san nền.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực thông quan hàng hoá, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu

a) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh, về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cửa khẩu²; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì hiệu suất thông quan, hạn chế tối đa

² Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; Thông báo số 7277-TB/VPTU ngày 25/8/2025 của Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi kiểm tra thực hiện các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (khu vực mốc 1088/2-1089 và khu vực mốc 1119-1120); Thông báo số 274/TB-VP ngày 21/8/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Công văn số 188/UBND-KTTH ngày 25/01/2026 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh; Công văn số 324/UBND-KTTH ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai các nội dung kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 12/01/2026.

tình trạng ứ đọng phương tiện và hàng hóa, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm; chủ động trao đổi thông tin với cơ quan tương ứng phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông các văn bản pháp lý và quy trình quản lý vận hành phương tiện hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đến doanh nghiệp.

b) Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu, nhất là hệ thống trang thiết bị phục vụ Nền tảng cửa khẩu số để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt nhu cầu trang bị, đầu tư đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2026.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình xuất nhập khẩu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại với các cơ quan tương ứng phía Quảng Tây, Trung Quốc để thường xuyên trao đổi, thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Ngoại vụ tiếp tục bám nắm phía Trung Quốc trong phối hợp triển khai thực hiện các nội dung Công hàm số 03/CH-VP của UBND tỉnh gửi Chính Quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đề nghị phối hợp triển khai một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, tạo thuận lợi hoá thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn; phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục bám nắm nội dung đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép tạm thời người, phương tiện, hàng hoá của nước thứ ba thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung vượt thẩm quyền.

d) Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì nghiên cứu nâng cấp, tinh chỉnh các tính năng trên Nền tảng cửa khẩu số để vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình khai báo, thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá, vừa hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị liên quan; tập trung phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực VI hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm quản lý phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh với Nền tảng cửa khẩu số theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1262/VP-KTTH ngày 15/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

đ) Chi cục Hải quan khu vực VI

- Chỉ đạo các Đội Hải quan cửa khẩu tạo điều kiện để thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi cho các doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường vận động doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai trên địa bàn để nâng cao kết quả thu thuế xuất, nhập khẩu. Trước mắt tập trung phối hợp với Công ty cổ phần Hữu

Nghị Xuân Cương, các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh mở tờ khai tại tỉnh theo Báo cáo số 569/HQKV6-NVHQ ngày 09/3/2026 của Chi cục Hải quan khu vực VI; báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng **3/2026**.

- Tập trung phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm quản lý phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh với Nền tảng cửa khẩu số.

e) Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp, điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu để đảm bảo hoạt động thông quan thông suốt; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng dầu.

g) Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn tiếp tục chủ động kiến nghị, đề xuất với các sở, ban, ngành, địa phương để được xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cung ứng dịch vụ, đầu tư bến bãi; kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền của các sở, ban, ngành, địa phương.

2. Về triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công xây lắp tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp nhằm bù đắp thời gian chậm so với kế hoạch đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; rà soát kế hoạch tiến độ từng dự án, điều chỉnh, xác định lại các mốc thời gian, trách nhiệm của từng đơn vị để bảo đảm thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện, gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trước ngày **20/3/2026**; đồng thời tổ chức thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng trong **tháng 11 năm 2026** để thực hiện thí điểm đồng bộ với phía Trung Quốc.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án thiết kế và thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống Barie, cốt gác, hạ tầng kỹ thuật cấp điện, thông tin, cấp thoát nước tại đường chuyên dụng khu vực mốc 1088/2- 1089 sau khi hoàn thành đầu tư mở rộng lên 08 làn để đảm bảo hoạt động liên tục của các lực lượng chức năng. Trước mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện di chuyển vị trí Barie kiểm soát số 01 đã được các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và thống nhất, phục vụ các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu.

b) UBND xã Đồng Đăng và UBND xã Hoàng Văn Thụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng

triển khai các dự án; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ đầu tư các dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vị trí còn tồn tại, vướng mắc³, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn theo yêu cầu và kế hoạch đã đề ra; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc những nội dung vượt thẩm quyền trong công tác bồi thường, GPMB các dự án; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong **tháng 3/2026**.

Đối với vị trí bãi đỗ thải bỏ sung của dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc còn vướng 03 trường hợp (gồm: hộ Hoàng Văn Hỷ và Nguyễn Văn Tuấn do tranh chấp và hộ Hoàng Thị Yên do thiếu mảnh đất đền bù) chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng

c) Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Tiếp tục làm tốt công tác là đầu mối triển khai thực hiện Đề án, tham mưu tổ chức họp định kỳ hằng tháng, hằng quý để kiểm điểm tiến độ triển khai Đề án, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, hội đàm với các cơ quan tương ứng phía Quảng Tây để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi cục Hải quan khu vực VI, các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở thực tiễn tình hình thế giới, trong nước và các địa phương lân cận, nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nghiên cứu sửa đổi Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn theo quy định, đồng thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 28/04/2025 của HĐND tỉnh để phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh thu hút hàng hóa XNK qua địa bàn, thu nộp ngân sách cho địa phương, hoàn thành **trước 23/3/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai dự án đảm bảo theo đúng tiến độ; trước mắt khẩn trương thẩm định hai đề án

³ (1) Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc vị trí bãi đỗ thải bỏ sung còn vướng 03 trường hợp (gồm: hộ Hoàng Văn Hỷ và Nguyễn Văn Tuấn do tranh chấp và hộ Hoàng Thị Yên do thiếu mảnh đất đền bù) chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng; (2) Dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện nay còn 05/42 ngôi mộ chưa thực hiện di chuyển và phát sinh thêm 02 ngôi mộ vô chủ; chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án; (3) Dự án Đầu tư xây dựng Nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2 - 1089 việc thu hồi khoáng sản phục vụ công tác đắp đất, san nền của dự án gặp nhiều khó khăn.

điều chỉnh cục bộ chi tiết quy hoạch tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/2000 của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên để sớm thực hiện các bước tiếp theo, hoàn thành việc thẩm định chậm nhất ngày **20/3/2026**.

d) Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại, tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết; rà soát kế hoạch tiến độ thực hiện từng hạng mục, bảo đảm dự án sớm được triển khai thực tế.

đ) Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục về: quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, PCCC; rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

3. Đối với các nội dung kiến nghị

a) Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xem xét, giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên liên quan đến việc san lấp mặt bằng trong phạm vi đã được giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền trong tháng **3/2026**.

b) Kiến nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương:

- **Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn** chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thí điểm thông quan ban đêm đối với một số mặt hàng luồng xanh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong **tháng 3/2026**.

- **Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường** chủ trì, phối hợp với UBND xã Đồng Đăng, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét kiến nghị về thực hiện các thủ tục thu hồi khoáng sản phục vụ triển khai Dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; đồng thời đơn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành xây dựng giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đối với phần diện tích 1,87 ha đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 04/11/2025; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng **3/2026**.

- **Giao UBND xã Đồng Đăng** chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị liên quan đến cải tạo đất tạo mặt bằng phục vụ điều tiết giao thông khu vực cửa khẩu⁴; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong **tháng 3/2026**.

⁴ Công ty đã thuê, mượn của người dân địa phương được khoảng 2,5-3 ha đất; mong muốn được đổ đất thải (công ty nộp thuế phí đầy đủ) của các dự án trong khu vực tạo mặt bằng để điều tiết giao thông trong khu vực cửa khẩu nhằm giảm ùn ứ ách tắc và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, không thu phí.

c) Kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- **Giao UBND xã Đồng Đăng** chủ trì, phối hợp với Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ sớm nhận tiền tạm ứng và bàn giao mặt bằng; sớm hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức đối với vị trí bãi đổ thải bổ sung để đủ cơ sở chi trả 100% kinh phí cho các hộ gia đình bị thu hồi đất đối với dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong **tháng 3/2026**.

- **Giao UBND xã Hoàng Văn Thụ** phối hợp với Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực khu vực Văn Lãng đôn đốc các hộ gia đình sớm di chuyển các ngôi mộ còn lại và có kế hoạch di chuyển 02 ngôi mộ vô chủ; sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức cho dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong **tháng 3/2026**.

d) Kiến nghị của Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công an xem xét, sửa đổi Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhập khẩu xe cơ giới qua địa bàn tỉnh; hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **26/3/2026**.

đ) UBND xã Hoàng Văn Thụ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 **trong tháng 4/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự kiểm tra;
- Các Sở: KHCN, TC;
- Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTT;
- Lưu: VT, KTTH(LC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vi Thiện Việt