

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, Khuất Xá**

Ngày 02/4/2026, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn 1 (theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã: Kiên Mộc, Khuất Xá. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và Lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn các xã: Kiên Mộc, Khuất Xá và các đơn vị thi công, tư vấn liên quan đến các dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện, nghe Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Các dự án đều đang được chủ đầu tư, các đơn vị thi công nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện, các đơn vị thi công đã huy động nhân công, máy móc, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng để triển khai đồng loạt các hạng mục. Tuy nhiên, đánh giá chung tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra, đồng thời đáp ứng giải ngân kế hoạch vốn của các dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

#### **1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư)**

- Tập trung cao độ để chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành phần thô các hạng mục công trình của các dự án trước ngày 30/4/2026 theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 144/TB-VP ngày 09/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (theo nội dung thẩm định của Sở Xây dựng), theo thẩm quyền khẩn trương phê duyệt để đảm bảo điều kiện nghiệm thu hạng mục công trình hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư theo quy định.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường nhân sự tư vấn giám sát hiện trường, quản lý chặt chẽ chất lượng, thủ tục, tiến độ thi công công trình, kịp thời tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi công.

- Rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án theo tiến độ thi công tổng thể để kịp thời điều chỉnh tiến độ thi công, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục đang và có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời xử lý đối với các đơn vị liên quan đến việc chậm tiến độ các hạng mục.

**2.** Sở Xây dựng tiếp tục xem xét, ưu tiên, khẩn trương thẩm định hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trong đó lưu ý đối với các nội dung liên quan đến giải pháp thiết kế, vật liệu đầu vào phù hợp với khả năng cung ứng vật liệu trên thị trường, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về triển khai xây dựng công trình theo công trình khẩn cấp.

**3.** Các đơn vị thi công tập trung cao độ nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị, vật liệu thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình theo kế hoạch; trong đó yêu cầu thời gian hoàn thành phần thô toàn bộ các hạng mục công trình trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục của các dự án trong tháng 7/2026 để kịp thời đưa vào khai thác, sử dụng dịp khai giảng năm học 2026-2027, trong quá trình thi công xây dựng công trình yêu cầu quản lý chặt chẽ chất lượng thi công xây dựng, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

**4.** Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự kiểm tra;
- Các Sở: TC, NNMT;
- Công an tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hà**