

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cuộc họp rà soát, hoàn thiện phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan**

Ngày 13/8/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo văn bản phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Đồng Đăng, UBND xã Hoàng Văn Thụ, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện, Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo và ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

### 1. Đối với dự thảo phân công nhiệm vụ

Các nhiệm vụ giao tại Dự thảo đã cơ bản bám sát theo Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn chung chung, chưa cụ thể về nội dung và tiến độ, sản phẩm đầu ra; chưa dự kiến đầy đủ các nhiệm vụ, tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Để hoàn thiện dự thảo văn bản, giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, UBND các xã liên quan và các doanh nghiệp tiếp tục rà soát, hoàn thiện Phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án; trong đó tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp; rà soát toàn bộ các nhiệm vụ theo Đề án đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật, dự liệu các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, logistics, hải quan, kiểm soát biên giới, an ninh mạng và vận hành thử nghiệm; hoàn thành, trình Trưởng Ban Chỉ đạo chậm nhất ngày **17/8/2026**.

## **2. Một số chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị**

### **2.1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn**

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án vận hành thử nghiệm IGV vào ban đêm trong phạm vi 50m từ Km0 tại khu vực mốc 1119-1120; báo cáo UBND tỉnh tiến độ trong tháng **8/2026**. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng nội dung phương án liên quan đến đơn vị mình gửi về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trước ngày **20/8/2026** để phục vụ xây dựng phương án chung.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo báo cáo: (1) Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Đề án phục vụ cuộc làm việc tại Bộ Ngoại giao (*tập trung vào khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương*); hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **18/8/2026**; (2) Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong triển khai thực hiện Đề án để phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo đầu tháng 9/2026; hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **31/8/2026**.

**2.2. Chi cục Hải quan khu vực VI:** chủ động nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn quy định chi tiết về quy trình thủ tục hải quan tại cửa khẩu thông minh để tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án liên quan đến đơn vị; nhất là nghiên cứu, thống nhất phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm đồng bộ với Cổng Thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống quản lý chuyên ngành; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức triển khai ngay các quy định về thủ tục hải quan sau khi Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn.

### **2.3. Công an tỉnh**

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Chi cục Hải quan khu vực VI, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh mạng đối với việc kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu logistics và các hệ thống thông tin liên quan; hoàn thành trong tháng **9/2026**.

b) Hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư ngoài ngân sách hoàn thiện hồ sơ về phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phương án phòng cháy, chữa cháy các hạng mục, công trình thuộc Đề án để tổ chức thẩm theo thẩm quyền; hoàn thành thẩm định trong tháng **9/2026**.

### **2.4. Sở Ngoại vụ**

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu văn bản báo cáo các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc thi công khôi phục, dựng lại cột mốc 1120 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **18/8/2026**.

b) Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản thống nhất với Quảng Tây, Trung Quốc về triển khai vận hành cửa khẩu thông minh giữa hai bên trên cơ sở các quy trình cụ thể do các cơ quan chủ trì xây dựng cung cấp.

c) Làm đầu mối kết nối với Văn phòng Bộ Ngoại giao để thu xếp tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành Trung ương do Bộ Ngoại giao chủ trì, về các nội dung, nhiệm vụ triển khai Đề án cửa khẩu thông minh.

d) Tiếp tục bám nắm Bộ Ngoại giao việc trình Chính phủ tạm thời cho phép hàng hóa nước thứ ba thông quan qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

**2.5. Sở Khoa học và Công nghệ:** chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án kỹ thuật tổng thể về kiến trúc, tích hợp, kết nối các hệ thống và triển khai hạ tầng mạng 5G Private phục vụ cửa khẩu thông minh; xác định nguyên tắc kết nối, tiêu chuẩn kỹ thuật, mô hình quản trị, vận hành hạ tầng và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị; hoàn thành trong tháng 8/2026.

**2.6. Sở Tài chính:** chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát khả năng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, trên cơ sở đó, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh không có khả năng giải ngân năm 2026, ưu tiên chuyển sang triển khai thực hiện các dự án đầu tư công thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, bảo đảm kinh phí cho triển khai thực hiện Đề án.

**2.7. Sở Xây dựng:** chủ động bám nắm Bộ Xây dựng để sớm có hướng dẫn, phối hợp hoàn thiện cơ sở pháp lý và cơ chế quản lý đối với xe tự hành (AGV, IGV) xuyên biên giới phục vụ triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; ưu tiên tập trung thực hiện thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ đối với các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.

#### **2.8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:**

a) Thường xuyên bám nắm việc triển khai thực hiện dự án của nhà thầu đối với các dự án đầu tư công, chủ động triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi công, nhất là về vật liệu xây dựng.

b) Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thi công xây dựng hạng mục mở trụ cầu đối với dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 ngay trong tháng 8/2026.

**2.9. UBND xã Hoàng Văn Thụ:** chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên xây dựng Kế hoạch chi tiết về công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh đảm bảo theo tiến độ của Nhà đầu tư, gửi về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND tỉnh để theo dõi chậm nhất ngày 18/8/2026.

**2.10. UBND xã Đồng Đăng:** chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu triển khai vị trí đồ thải phục vụ thi công dự án tại khu vực mốc 1119-1120.

### **2.11. Đối với các doanh nghiệp**

a) Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện và Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn an, ninh mạng và phương án phòng cháy chữa cháy các hạng mục, công trình thuộc Đề án, gửi về Công an tỉnh trước ngày **20/8/2026** để thẩm định.

b) Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên phối hợp với UBND xã Hoàng Văn Thụ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh; triển khai thi công hạng mục công trình Nhà điều hành phục vụ triển khai cửa khẩu thông minh.

c) Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp và Logistics Cảng nước sâu Quốc tế Lạch Huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (*bảng tiến độ, các mốc thời gian hoàn thành các hạng mục,...*), gửi về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND tỉnh để theo dõi trước ngày **18/8/2026**.

### **2.12. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan**

a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo đồng bộ, kịp thời trong triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án được phân công.

b) Rà soát, đề xuất các nội dung cần trao đổi, hội đàm với phía Quảng Tây liên quan đến đơn vị, gửi về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trước ngày **20/8/2026** để tổng hợp chung; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì tổ chức Hội đàm với phía Quảng Tây trước ngày **02/9/2026**.

c) Tiếp tục dự liệu các tình huống phát sinh, đề xuất các giải pháp để giải quyết, gửi về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để tổng hợp, phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp  
(theo TB 636/TB-VP);
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTTH(LC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vi Thiện Việt**