

Số: /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

V/v đơn đốc thực hiện các nhiệm vụ,
bảo đảm tiến độ Dự án tuyến cao tốc
cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa;
- Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo 2549/BC-BQLDA ngày 21/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Sau khi xem xét, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 588/TB-VP ngày 29/7/2026; Công văn số 2142/UBND-KTCN ngày 10/8/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện, qua đó một số tồn tại về giải phóng mặt bằng đã được giải quyết. UBND phường Tam Thanh đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng hạng mục đường gom và tổ chức kiểm điểm đối với nhiệm vụ chậm tiến độ; UBND phường Đông Kinh đã hoàn thành di chuyển nhà ở các hộ còn lại.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành, gồm: UBND phường Đông Kinh còn 14 vị trí đường gom, đường ngang chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; UBND xã Nhân Lý chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng phần điều chỉnh đường ngang Km34-CR1 kết hợp cải mương tại Km34+930; UBND xã Hoàng Văn Thụ còn các trường hợp chưa di chuyển, chưa đồng thuận cho thi công, các vị trí đường gom, đường ngang, đường hoàn trả và hạ tầng kỹ thuật chưa xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, tại xã Đồng Đăng, phường Kỳ Lừa và một số hạng mục thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi các mốc hoàn thành đang đến gần; tiến độ thi công, giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2026.

Các mốc thời gian UBND tỉnh giao được xác định trên cơ sở tiến độ do chính các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đã thống nhất cam kết thực hiện. Vì vậy, việc không hoàn thành đúng thời hạn phải được nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, không tiếp tục để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến

độ chung của Dự án.

2. Đối với các nhiệm vụ đã quá thời hạn

Yêu cầu UBND phường Đông Kinh, UBND xã Nhân Lý, UBND xã Hoàng Văn Thụ và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa hoàn thành tập trung tối đa nhân lực, xử lý dứt điểm ngay các công việc còn lại; không đề xuất gia hạn đối với các nội dung chậm do nguyên nhân chủ quan.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo; rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ không hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết và có giải pháp khắc phục cụ thể. Trường hợp tiếp tục chậm do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc tổ chức thực hiện không quyết liệt, thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

3. Đối với các nhiệm vụ còn trong thời hạn

Yêu cầu UBND xã Đồng Đăng, UBND phường Kỳ Lừa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ thời điểm hiện nay, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian đã cam kết và được UBND tỉnh giao; không chờ đến sát thời hạn mới tập trung xử lý.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phải kiểm soát tiến độ đến từng hộ, từng vị trí, từng khâu trích đo, kiểm đếm, xác minh, lập, phê duyệt phương án và bàn giao mặt bằng; kịp thời tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tập trung huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng mũi thi công, tăng ca, tăng kíp; mặt bằng được bàn giao đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2026.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ và mốc tiến độ đã cam kết.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NNMT, TC;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Anh Tùng