

Số 9479 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2026

V/v thực hiện các công trình giải
phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã
trên địa bàn huyện Cao Lộc (cũ)

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Xem xét Báo cáo số 467/BC-TTPTQĐ ngày 30/9/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kết quả rà soát của Sở Tài chính và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện, bố trí nguồn vốn đối với các công trình: Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện Cao Lộc (cũ); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về thời gian thực hiện các công trình

Các công trình Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện Cao Lộc (cũ) đã được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương hoặc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn. Đến nay, 07/07 công trình đã hoàn thành khối lượng san nền; các nhiệm vụ còn lại chủ yếu là hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tổ chức chi trả, thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc rà soát, xác định thời gian thực hiện các công trình; khẩn trương rà soát kỹ khối lượng, hồ sơ, thủ tục còn lại của từng công trình, xây dựng tiến độ cụ thể, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại trong thời gian được cấp có thẩm quyền cho phép, tránh tình trạng vừa được chấp thuận, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lại tiếp tục đề xuất gia hạn.

Đối với các công trình đã hết hoặc sắp hết thời gian thực hiện mà chưa hoàn thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát cụ thể nguyên nhân, khối lượng còn lại, khả năng hoàn thành; trường hợp thực sự cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính khả thi của thời gian đề xuất, bảo đảm không tiếp tục phát sinh việc điều chỉnh nhiều lần.

2. Về bố trí bổ sung vốn

Nội dung bố trí bổ sung vốn cho các công trình đã được UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xử lý tại Công văn số 2759/UBND-KTCN ngày 02/10/2026. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan

liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- CVP, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN_(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà