

Số: 822 /TB-VP

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2026

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2**

Ngày 08/10/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thủy điện Tràng Định 2 tại xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất khu vực Tràng Định; Lãnh đạo UBND các xã: Quốc Việt, Kháng Chiến và các phòng ban các xã; đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn (chủ đầu tư) và thành phần khác có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện của chủ đầu tư và ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Qua kiểm tra tình hình triển khai Dự án Thủy điện Tràng Định 2, so với thời điểm tháng 6/2026, tiến độ thi công xây dựng đã có chuyển biến tích cực; công tác thi công được triển khai tại các hạng mục chính, khối lượng bê tông đạt khoảng 86,8% tổng khối lượng theo thiết kế; giá trị giải ngân đến hết tháng 9/2026 đạt 770/1.180 tỷ đồng, tương đương 65,25% tổng mức đầu tư. Đối với hạng mục đường dây 110kV đấu nối, đã hoàn thành đào móng, đổ bê tông móng tại 32/32 vị trí cột, dựng hoàn thiện 31/32 vị trí cột.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể của Dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét. Nhiều nhiệm vụ, mốc thời gian được giao tại Thông báo số 412/TB-VP ngày 09/6/2026 chưa được thực hiện hoặc hoàn thành theo yêu cầu. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng tại các xã Quốc Việt và Kháng Chiến còn lúng túng, chậm triển khai; các tồn tại về hồ sơ đo đạc, trích đo địa chính, xác định phạm vi giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan chưa được xử lý dứt điểm. Nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các cam kết với chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng; các vấn đề liên quan đến sự cố tràn dầu, sạt lở và hỗ trợ thiệt hại cho người dân chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là việc tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các bên chưa quyết liệt, thiếu chủ động, chưa xác định rõ trách nhiệm đối với từng công việc; chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 412/TB-VP

ngày 09/6/2026 và các chỉ đạo có liên quan. Xác định việc đẩy nhanh tiến độ Dự án, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm từng khó khăn, vướng mắc, bảo đảm rõ nội dung công việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả thực hiện.

Để khắc phục dứt điểm các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và nhà đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

### 1. Đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến sự cố tràn dầu, sạt lở và hỗ trợ thiệt hại cho người dân; hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát hoàn thành, bàn giao toàn bộ hồ sơ trích đo địa chính tại xã Kháng Chiến trong tháng 11/2026, làm cơ sở triển khai công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất đối với diện tích còn lại của Dự án theo quy định, hoàn thành trong tháng 10/2026.

- Phối hợp với UBND các xã Quốc Việt, Thụy Hùng và Na Sầm rà soát các vị trí tuyến đường dây 110kV chưa phù hợp với quy hoạch của các xã, đề xuất cập nhật, điều chỉnh theo quy định; đồng thời, hoàn thành công tác kiểm đếm, lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

### 2. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

- Giao UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Thụy Hùng và Na Sầm, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tuyên truyền, vận động người dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp rõ nội dung, nguyên nhân và phương án đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Giao UBND xã Quốc Việt và UBND xã Kháng Chiến chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 412/TB-VP ngày 09/6/2026; khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của địa phương, chủ động phối hợp, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm triển khai công việc. Đồng thời, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết đối với toàn bộ phạm vi Dự án, xác định rõ nhiệm vụ, khối lượng, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, gửi UBND tỉnh (qua Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày **15/10/2026. Định kỳ thứ Sáu hằng tuần**, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường) kết quả thực hiện trong tuần và lũy kế, trong đó nêu rõ khối lượng kiểm đếm, phương án bồi thường đã lập, phê duyệt, số tiền đã chi trả, diện tích đã bàn giao mặt bằng; các khó khăn, vướng

mắc, nguyên nhân, trách nhiệm đối với nhiệm vụ chậm tiến độ và kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo.

- UBND các xã Quốc Việt, Thụy Hùng và Na Sầm có phạm vi ảnh hưởng của đường dây 110kV phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát những vị trí chưa phù hợp để xem xét điều chỉnh; hoàn thành việc kiểm đếm phần diện tích còn lại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, thực hiện chi trả cho người dân và các thủ tục liên quan đến giao đất theo quy định.

**3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường** chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục thuê đất đối với phần diện tích còn lại của Dự án, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định; phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

**4. Giao Sở Tài chính** chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND xã Quốc Việt, UBND xã Kháng Chiến và Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn rà soát, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và hoàn trả kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bị ảnh hưởng do ngập nước phục vụ Dự án Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Quốc Việt; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/10/2026.

**5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh** chủ trì, phối hợp với UBND các xã Quốc Việt, Kháng Chiến và nhà đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết; xác định rõ các công việc thuộc trách nhiệm của Trung tâm và thời hạn hoàn thành. Chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý từng công việc cụ thể, không để tình trạng chờ đợi, thiếu thông tin làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

**6. Sở Công Thương** theo dõi, đôn đốc dự án; tập trung theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết của Chủ đầu tư; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, kịp thời đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc và trường hợp chậm tiến độ. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện các mốc thời gian nêu trên, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị, địa phương không nghiêm túc thực hiện hoặc không báo cáo theo yêu cầu.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần họp;
- Đảng ủy, UBND các xã: Quốc Việt, Kháng chiến, Thụy Hùng, Na Sầm;
- CVP, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).



