ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 448 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến Nhà xử lý rác Trung tâm y tế huyện Cao Lộc thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/9/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét các nội dung liên quan đến Nhà xử lý rác Trung tâm y tế huyện Cao Lộc thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đồng chí Triệu Quang Quý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cao Lộc và đại diện lãnh đạo đơn vị thi công công trình Trung tâm y tế huyện Cao Lộc.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn (dự án) được Nhà nước quan tâm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu đầu tư xây mới và cải tạo các khối nhà đã xuống cấp tại 03 Trung tâm y tế tuyến huyện (Bắc Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình) nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Qua báo cáo của chủ đầu tư, công trình Trung tâm y tế huyện Cao Lộc được khởi công từ ngày 23/6/2023, thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng, đến thời điểm hiện tại, công trình mới thi công ước đạt 4,5% giá trị hợp đồng; khối lượng thi công chủ yếu bao gồm thực hiện cải tạo nhà B1, B2, B3 và thi công cọc đại trà khối nhà 6 tầng. Qua đó cho thấy tiến độ thực hiện hợp đồng rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm tiến độ thi công là do mặt bằng thi công chật hẹp, quá trình thi công hạng mục nhà 6 tầng gặp đá ngầm nên phải có phương án xử lý và mặt bằng thi công vướng Nhà xử lý rác của Trung tâm y tế, chưa kịp thời thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản, phá dỡ tạo mặt bằng thi công.

Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Giao Sở Y tế:

- Khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan để trình thanh lý tài sản công đối với nhà xử lý rác thuộc Trung tâm y tế huyện Cao Lộc; hoàn thành **trước ngày 16/9/2023**.

- Lập hồ sơ báo cáo quá trình triển khai đầu tư xây dựng đối với nhà xử lý rác thuộc Trung tâm y tế huyện Cao Lộc do Sở Y tế làm chủ đầu tư; trong đó đánh giá kỹ về thực trạng, hiệu quả đầu tư và sử dụng, sự cần thiết phải phá dỡ nhà xử lý rác, phương án bảo quản thiết bị xử lý rác sau khi phá dỡ; hoàn thiện báo cáo, biên bản bàn giao, bảo quản thiết bị (ký xác nhận các bên liên quan) gửi các bên liên quan theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp thiết kế, vị trí lắp đặt, sử dụng lại thiết bị xử lý rác khi thi công hoàn thành công trình để phát huy công năng, hiệu quả đầu tư của thiết bị, tránh lãng phí;

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục về môi trường đối với 03 Trung tâm y tế các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn.

2. Sở Tài chính chủ động hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan về xử lý tài sản, phá dỡ hạng mục Nhà xử lý rác thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc; thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh chậm nhất trước **ngày 18/9/2023.**

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với chủ đầu tư theo dõi, rà soát về nguồn vốn, tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án theo quy định.

4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư):

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện báo cáo, biên bản bàn giao, bảo quản thiết bị xử lý rác thuộc Trung tâm y tế huyện Cao Lộc.

- Chủ trì, phố hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp thiết kế, vị trí lắp đặt, sử dụng lại thiết bị xử lý rác khi thi công hoàn thành công trình để phát huy công năng, hiệu quả đầu tư của thiết bị.

- Chủ động nghiên cứu phương án huy động nguồn xã hội hoá hoàn trả kinh phí tương ứng với giá trị còn lại của Nhà xử lý rác sau khi thanh lý, phá dỡ để nộp ngân sách nhà nước.

5. Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

- Quan tâm phối hợp, chủ động tạo điều kiện cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công về mặt bằng thi công, đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường thi công, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án bảo quản thiết bị xử lý rác sau khi phá dỡ đến khi lắp đặt, sử dụng lại đảm bảo không gây hỏng hóc, thất thoát tài sản (bổ sung thêm mái và vách tôn bảo quản thiết bị xử lý rác đã di chuyển).

- Khẩn trương tham mưu Sở Y tế để thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan để trình thanh lý tài sản công đối với Nhà xử lý rác thuộc Trung tâm y tế huyện Cao Lộc theo quy định.

6. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan dự họp theo GM số 334/GM-UBND ngày 14/9/2023;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đồng