ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 445 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2023

Ngày 07/9/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 08 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2023; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vấn đề luôn được Trung ương và tỉnh đặc biệt quan tâm, chính vì vậy trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Trong 8 tháng đầu năm 2023, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đã rất nỗ lực, cố gắng trong triển khai, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhiều dự án còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng; nguồn thu sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết phụ thuộc vào tiến độ thu thực tế, hiện nay nguồn thu chưa đảm bảo theo kế hoạch; bên cạnh đó, Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT có số vốn chiếm tỷ lệ lớn trong kế hoạch vốn năm 2023 nhưng tiến độ thực hiện thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi còn chậm, phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ của nhà đầu tư đề xuất dự án... Do đó kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 còn thấp so với mục tiêu đề ra, tính đến ngày 31/8/2023 là 1.488,5 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch (thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước 39,6%).

Để tập trung đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến 30/9/2023 giải ngân trên **50%** kế hoạch vốn năm 2023 và đến hết 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023, yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cam kết số liệu giải ngân đến hết 30/9/2023 và đề xuất điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chậm nhất ngày **15/9/2023**, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc không đảm bảo tiến độ giải ngân đã cam kết *(chi tiết số liệu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).*

2. Đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở) chuẩn bị các nội dung để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi vào ngày 15/9/2023; đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định, đồng thời bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án; đảm bảo các điều kiện, trình phê duyệt dự án trong tháng 9/2023.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn khẩn trương, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các công việc liên quan đến công tác GPMB của dự án, đặc biệt là vấn đề tái định cư để triển khai ngay sau khi dự án được phê duyệt.

3. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Thông báo: số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023, số 282/TB-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh.

4. Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023:

- Các chủ đầu tư theo nguồn vốn, gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Quy hoạch, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (nguồn vốn ngân sách địa phương); Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (03 dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài và 01 dự án đối ứng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi); UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc (nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện) khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân các dự án, đảm bảo đến hết 30/9/2023 hoàn thành 100% kế hoạch; các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong trường hợp không giải ngân hết số vốn đã cam kết và đề xuất kéo dài thực hiện và giải ngân với Trung ương.

- Đối với kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá khả năng

thực hiện và giải ngân chi tiết từng dự án, có giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và giải ngân đến hết 30/9/2023 đạt 100% kế hoạch theo Chỉ thị số 04/CT-UBND, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong trường hợp không giải ngân hết số vốn theo tiến độ đề ra.

5. UBND các huyện, thành phố:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng mắc về mặt bằng thi công, chuẩn bị tốt quỹ đất tái định cư, quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án khởi công mới; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

6. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình MTQG, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kết quả đã rà soát, báo cáo Trung ương.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo nêu trên, các nội dung các cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện, báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân (dự kiến cuối tháng 9 hoặc tuần đầu tháng 10/2023).

8. Sở Nội vụ trên cơ sở báo cáo kết quả giải ngân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị trong năm 2023./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
  các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh