ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 408 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện một số công trình thuộc Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn và Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc

Ngày 16/8/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh *(sau đây gọi tắt là Tổ công tác)* đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số công trình thuộc Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn và Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số các sở, ngành là thành viên Tổ công tác và đơn vị liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và các nhà thầu tham gia dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, Đoàn kiểm tra đã họp tại trụ sở UBND huyện Cao Lộc để nghe chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc) và các nhà thầu báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan liên quan. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn và Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn được Nhà nước quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở và điều kiện khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lộc nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung. Qua kiểm tra thực tế hiện trường thấy rằng: các công trình thuộc các dự án trên đều triển khai rất chậm, tiến độ thi công không đảm bảo theo kế hoạch, đặc biệt là công trình Trung tâm y tế huyện Cao Lộc, khó có khả năng đáp ứng tiến độ theo hợp đồng và theo yêu cầu của dự án. Ngoài nguyên nhân các chủ đầu tư thực hiện các quy trình, thủ tục dự án còn chậm, thời điểm khởi công các công trình gặp thời tiết mưa nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà thầu, đơn vị thi công chưa tập trung cao độ nhân lực, máy móc, thiết bị,…để triển khai thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo kế hoạch và đảm bảo an toàn lao động, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, khẩn

trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc):

- Tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật khác có liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung (nếu có) theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết đối với từng hạng mục, công trình để có cơ sở đôn đốc, triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công và các nhà thầu khác có liên quan tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ các công trình trước 31/12/2023 và đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn của dự án.

- UBND huyện Cao Lộc thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiến đất hoặc nghiên cứu phương án thực hiện xã hội hoá hỗ trợ Nhân dân đối với phần diện tích đất trước mặt Trạm y tế xã Hoà Cư để tạo mặt bằng và cổng vào Trạm y tế đảm bảo thuận lợi và mỹ quan công trình.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương nghiên cứu giải pháp xử lý móng công trình Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đảm bảo tính ổn định của công trình trong quá trình khai thác sử dụng và an toàn cho các công trình liền kề của Trung tâm y tế huyện Cao Lộc.

2. Giao Sở Y tế chủ động, khẩn trương hướng dẫn Trung tâm y tế huyện Cao Lộc thực hiện các trình tự, thủ tục tháo dỡ, bảo quản thiết bị xử lý rác thải; theo dõi, chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Cao Lộc tạo điều kiện tối đa về mặt bằng, các thủ tục khác có liên quan để chủ đầu tư, các nhà thầu triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi về nguồn vốn và tiến độ giải ngân, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với dự án theo quy định, trong đó lưu ý theo dõi tình hình thực hiện, khả năng sử dụng vốn đầu tư của dự án để kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc điều hoà nguồn vốn ngân sách Trung ương giữa các dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo phù hợp, hiệu quả; chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư đảm bảo kịp thời theo quy định.

4. Giao Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh):

- Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân các dự án của Tổ công tác số 2, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung theo quy định.

- Nghiên cứu phương án, xây dựng kế hoạch phân công cho các cơ quan thành viên thuộc Tổ công tác số 2 phụ trách kiểm tra các dự án do Tổ công tác

số 2 chỉ đạo để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2023.

5. Sở Xây dựng: chủ động theo dõi tình hình thực hiện các dự án, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu giải pháp xử lý móng công trình Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đảm bảo tính ổn định của công trình trong quá trình khai thác sử dụng và an toàn cho các công trình liền kề, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

6. Các nhà thầu thi công xây dựng:

- Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết đối với từng công trình, gửi chủ đầu tư, tư vấn giám sát để quản lý, theo dõi, đôn đốc.

- Thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, kíp thi công, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước 31/12/2023; phối hợp với chủ đầu tư quyết toán công trình theo quy định.

7. Đối với đề xuất của của UBND huyện Cao Lộc về bổ sung khối lượng tại các công trình Trạm y tế xã Phú Xá và xã Hoà Cư: giao UBND huyện Cao Lộc tiếp tục rà soát kỹ lưỡng về sự cần thiết đầu tư, chi phí bổ sung các hạng mục trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

8. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đồng