ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 393 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác số 1 về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 11 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, các dự án ODA

Ngày 04/8/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp Tổ công tác số 1 về đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 11 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, các dự án ODA. Tham dự có các thành viên Tổ công tác số 1: đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Bình Gia và UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo chung về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án do Tổ công tác số 1 theo dõi đôn đốc, ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác số 1 được giao đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 11 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, các dự án ODA. Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường Tổ công tác số 1 đã tích cực, chủ động rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thực hiện các dự án theo đúng yêu cầu; đồng thời đề xuất Tổ trưởng Tổ công tác ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức họp để đôn đốc, giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án.

Tuy nhiên kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của 11 dự án do Tổ công tác số 1 theo dõi, đôn đốc đến hết 30/7/2023 mới đạt 324.763 triệu đồng tương đương **22,8%** kế hoạch vốn, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả tỉnh là **32,4%**. Trong đó có 6/11 dự án có kết quả thực hiện đạt khá (công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, giải ngân), cụ thể: *(1) Dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng - Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập (77,6%); (2) Hợp phần 1,2 thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án*

tỉnh Lạng Sơn (34,6%); (3) Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18 (96,9%); (4) Đường Tân Tri -Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn (39,4%); (5) Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương (64%); (6) Dự án Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (96%). Bên cạnh đó còn có 5/11 dự án chậm tiến độ, gồm: *(1) Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); (2) Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; (3) Dự án Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng; (4) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình; (5) Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.* Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do: quy trình lập, phê duyệt dự án nhóm A (dự án cao tốc) phức tạp, phải trải qua nhiều khâu; thủ tục đầu tư Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) phải theo trình tự văn bản quy định của Việt Nam và nhà tài trợ ADB; vướng mắc về giải phóng mặt bằng...

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT:

- Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện thẩm định dự án theo Văn bản số 8332/BGTVT-CĐCTVN ngày 02/8/2023 của Bộ Giao thông vận tải xong trước ngày 15/8/2023.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ dự án cho Sở Giao thông vận tải chậm nhất trong ngày 7/8/2023 để thực hiện thẩm định theo quy định.

- Yêu cầu các thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) khẩn trương tham gia ý kiến thẩm định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng thẩm định, trình phê duyệt dự án trong tháng 8/2023.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 384/TB-UBND ngày 3/8/2023 của UBND tỉnh về kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý II, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III năm 2023.

2. Đối với các dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18); Dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 384/TB-UBND ngày 3/8/2023 của UBND tỉnh.

- Vấn đề vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18): đề nghị UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình rà soát, củng cố hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tối đa theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở đề xuất của huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18), hoàn thành trong tháng 8/2023.

3. Đối với Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) thuộc dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn:

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung bám sát nhà tài trợ ADB trong việc xin ý kiến về tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp; khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công sau khi có thư không phản đối của ADB; tổ chức khởi công trước ngày 15/10/2023.

4. Đối với Dự án Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng:

UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; hoàn thành thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch đề ra.

5. Đối với Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình:

Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình rà soát, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, chốt số liệu trong tháng 8/2023, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đóng dự án trước khi kết thúc hiệp định.

6. Các chủ đầu tư dự án:

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án và cam kết về tiến độ hoàn thành từng hạng mục công trình làm cơ sở để kiểm tra, giám sát.

- Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công cần thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình.

- Thực hiện công tác hoàn trả tạm ứng đảm bảo quy định pháp luật.

- Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm hợp đồng ký kết, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; trường hợp

cần thiết chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác để đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 1) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên, sát sao hơn nữa trong việc theo dõi, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư tại 11 dự án thuộc Tổ công tác số 1 và các dự án khác; tổng hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBND tỉnh (Tổ trưởng Tổ công tác) xem xét, giải quyết hoặc tổ chức kiểm tra trực tiếp tại thực địa dự án để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

8. Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố: thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh,
Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh