ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 368 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 26/7/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc, Bắc Sơn và đại diện các nhà thầu thi công dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn được Nhà nước quan tâm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu đầu tư xây mới và cải tạo các khối nhà đã xuống cấp tại 03 Trung tâm y tế tuyến huyện (Bắc Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình) nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn, từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dự án trên cùng với dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn (đang được thực hiện bằng cùng nguồn vốn) có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh, vì vậy, yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan liên quan phải thực sự quan tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai ở mức cao nhất để bảo đảm hoàn thành đầu tư xây dựng, giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến các cơ quan liên quan cho thấy chủ đầu tư, các đơn vị liên quan chưa thực sự chủ động, còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện các trình tự thủ tục của dự án, nhất là công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đến thời điểm hiện tại, cơ bản triển khai chậm so với tiến độ thực hiện dự án.

Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tăng cường công tác nắm bắt, chỉ đạo điều hành, quản lý dự án, giám sát chặt chẽ các

nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung bố trí nhân lực, thiết bị, tăng ca, kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước 31/12/2023, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư dự án theo quy định.

Đối với các hạng mục đề nghị điều chỉnh, bổ sung: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Sở Y tế: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý các vướng mắc có liên quan về xử lý tài sản, phá dỡ hạng mục nhà xử lý rác (bao gồm thiết bị) thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, hoàn thành chậm nhất trong ngày 03/8/2023; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện cùng với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với chủ đầu tư theo dõi, rà soát về nguồn vốn, tiến độ giải ngân của dự án, trường hợp dự báo không có khả năng giải ngân hết trong năm 2023 thì phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đối với dự án theo quy định, trong đó lưu ý việc giải trình nguyên nhân chậm giải ngân theo quy định.

4. Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh): thường xuyên nắm bắt, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cùng với việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm y tế tuyến xã tỉnh Lạng Sơn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung theo quy định; hướng dẫn Sở Y tế, thực hiện các trình tự thủ tục liên quan về xử lý tài sản, phá dỡ hạng mục nhà xử lý rác (bao gồm thiết bị) thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc.

5. Đối với các Trung tâm Y tế các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn: quan tâm phối hợp, chủ động tạo điều kiện cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công về mặt bằng thi công, đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường thi công, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ.

6. Đối với các nhà thầu thi công:

- Thực hiện cam kết với chủ đầu tư về tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Huy động nhân lực, thiết bị, tăng ca, kíp thi công, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng trước 31/12/2023. Các nhà thầu thi công cần xem đây là công trình điểm để khẳng định năng lực, uy tín đối với tỉnh; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan

xử lý nghiêm đối với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- Xây dựng tiến độ, biện pháp thi công xây dựng công trình an toàn, hợp lý, khoa học, đảm bảo hoạt động bình thường của các Trung tâm y tế.

7. Các sở, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan dự họp;
- Các đơn vị thi công dự án (giao chủ đầu tư gửi);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh